

Maître d'ouvrage	Conseil Général de la Haute-Garonne Services Techniques Départementaux 1 boulevard de la Marquette 31090 Toulouse Cedex 9		Conseil Général de la Haute-Garonne Service des Etudes Sud RN 117 lieu dit St Pé 31800 Villeneuve de Rivière																		
	Projet RD 33-33D Commune de Barbazan Construction de Giratoire																				
COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE P.G.C.S.P.S.																					
Maître d'œuvre	DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES INFRASTRUCTURES SEVICE ETUDES SUD RN 117 lieu dit St Pé 31800 Villeneuve de Rivière Tél :05.62.00.83.20 Tcp :05.61.89.65.35 Em : dvi.ses@cg31.fr		Service Maîtrise d'oeuvre Travaux Sud RN 117 lieu dit St Pé 31800 Villeneuve de Rivière Tél :05.62.00.74.60 Tcp :05.62.00.74.61 Em : christophe.conze@cg31.fr																		
	 reulet ingénierie s.a. 5 bis boulevard Pasteur - 31800 Saint-Gaudens Tél : 05 61 94 93 00 - Tcp : 05 61 95 27 38 em : reulet.ingenierie@wanadoo.fr		Maître d'œuvre <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr> <td>Date</td> <td>24.06.08</td> <td>Coordonnateur</td> <td>J J R</td> <td>Coordonnateur Réalisation</td> <td>MT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Affaire</td> <td>S 23 58</td> <td>Phase</td> <td>SPS</td> <td>Document</td> <td>04</td> <td>Indice</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Date	24.06.08	Coordonnateur	J J R	Coordonnateur Réalisation	MT				Affaire	S 23 58	Phase	SPS	Document	04	Indice	
Date	24.06.08	Coordonnateur	J J R	Coordonnateur Réalisation	MT																
Affaire	S 23 58	Phase	SPS	Document	04	Indice															
Coordonnateur SPS	Michel TORMO Chemin du Pountet – 31110 Moustajon Tél : 05.61.79.06.46 em : michel.tormo@free.fr		Modifications <table border="1" style="margin-left: 10px;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>																		
PGCSPPS établi conformément à l'article L 235-6 du code du travail, pour l'opération Giratoire RD33 Barbazan Nota : Ce document ne peut pas être modifié, ni reproduit, ni utilisé pour d'autres usages, sans l'autorisation de son auteur. Ce document pourra être mis à jour, modifié ou complété suivant l'évolution et l'avancement des travaux.																					

SOMMAIRE

<u>CHAPITRE 0 GENERALITES</u>	3
<u>0.1 - REGLEMENTS</u>	3
<u>0.2 - LISTE DES ABREVIATIONS</u>	3
<u>0.3 - MISSION DU COORDONNATEUR</u>	3
<u>CHAPITRE 1 RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE</u>	5
<u>1.1 - PRESENTATION DU PROJET</u>	5
<u>1.2 - NIVEAU DE L'OPERATION</u>	5
<u>1.3 - PRESENTATION DES INTERVENANTS</u>	6
<u>1.4 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES</u>	9
<u>1.5 - DEVOLUTION DES TRAVAUX</u>	10
<u>1.6 - CALENDRIER ET EFFECTIF</u>	12
<u>CHAPITRE 2 MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR</u>	13
<u>2.1 - PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION</u>	13
<u>2.2 - NATURE DU SOL</u>	13
<u>2.3 - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE</u>	13
<u>2.4 - ACCES AU CHANTIER</u>	13
<u>2.5 - INSTALLATION DE CHANTIER</u>	14
<u>CHAPITRE 3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT</u>	16
<u>3.1 - VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES</u>	16
<u>3.2 - CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS</u>	18
<u>3.3 - DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX</u>	18
<u>3.4 - CONDITIONS DE STOCKAGE, D'ELIMINATION OU D'EVACUATION DES DECHETS ET DES DECOMBRES</u>	20
<u>3.5 - PROTECTIONS COLLECTIVES</u>	22
<u>3.6 - ACCES PROVISOIRES</u>	23
<u>3.7 - TRAVAUX PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS</u>	24
<u>3.8 - PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES</u>	26
<u>3.9 - TRAVAUX SPECIFIQUES</u>	27
<u>3.10 - INSTALLATION ELECTRIQUE GENERALE</u>	27
<u>3.11 - MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTION SUR LE SITE</u>	27

<u>CHAPITRE 4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE</u>	28
4.1 - A L'INTERIEUR DU SITE.....	28
4.2 - INTERFERENCES AVEC ACTIVITES A PROXIMITE DU CHANTIER	28
4.3 – RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER	29
<u>CHAPITRE 5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT</u>	31
5.1 - ENTRETIEN DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS.....	31
5.2 - ENTRETIEN DES CANTONNEMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES.....	31
5.3 - NETTOYAGE DE CHANTIER.....	32
<u>CHAPITRE 6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION DES PERSONNELS, AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE</u>	34
6.1 - GENERALITES.....	34
6.2 - CONSIGNES DE PREMIERS SECOURS	34
6.3 - SECOURISTES	35
6.4 – FORMATION DU PERSONNEL	36
6.5 - BOITE DE SECOURS.....	36
6.6 - MESURES COMMUNES D'ORGANISATION DES SECOURS.....	36
6.7 - INCENDIE	36
6.8 – SUIVI DES ACCIDENTS	37
<u>CHAPITRE 7 MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS</u>	38
7.1 - GENERALITES.....	38
7.2 - INSPECTION COMMUNE.....	38
7.3 - INTERVENTION SUR LE CHANTIER.....	39
<u>ANNEXES</u>	40

CHAPITRE 0

GENERALITES

0.1 - REGLEMENTS

Liste non exhaustive :

- Décret du 8 janvier 1965
- Décret du 20.03.79 : Formation à la sécurité
- Décret du 03.09.92 : Manutention manuelle
- Loi n° 93.1418 du 31.12.93 : Chantiers temporaires et mobiles
- Décret n° 94.1159 du 26.12.94 : Intégration sécurité et organisation coordination SPS
- Loi n° 91.1414 du 31.12.91 : Equipements de travail, moyens de protection
- Décrets 92.765, 766, 767 et 768
- Décrets 93.40 et 41
- Décret n° 95-543 du 4 mai 1995
- Article n° L 235-6 du Code du Travail
- Circulaire DRT n° 93.2 du 22.09.93
- Instruction DRT n° 93.13 du 18.03.93
- Circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 et articles suivants
- Décret n° 65.48 du 08.01.65 et décrets modificatifs
- Décret n° 88.105 du 14.11.88 : Protection des travailleurs contre les risques électriques
- Recommandations CRAM
- Décret n° 87.231 du 27.03.87 : Prescriptions particulières emploi d'explosifs
- Arrêté du 24.11.67 : Signalisation routière.

0.2 - LISTE DES ABREVIATIONS

- AE : Acte d'engagement
- RC : Règlement de consultation
- CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières
- CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
- MO : Maître d'Ouvrage
- MOE : Maître d'Oeuvre
- COO : Coordonnateur SPS
- PRO : Dossier de Consultation des Entreprises
- DP : Déclaration Préalable
- CRAM : Caisse Régionale d'Assurance Maladie
- IT : Inspection ou Inspecteur du Travail
- OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du BTP
- RJC : Registre Journal de Coordination.
- DOE : Dossier de l'Ouvrage Exécuté
- DIU : Dossier d'Intervention Ulérieure sur l'ouvrage
- PGC : Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé
- PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
- CISSCT : Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
- CHS : Comité d'Hygiène et de Sécurité
- CIE : Compte Interentreprises
- DDP : Délégués du Personnel

0.3 - MISSION DU COORDONNATEUR

Cette opération sera réalisée en tenant compte des dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de bâtiment et génie civil apportées par la loi no 93-1418 du 31 Décembre 1993 et de ses décrets d'application, en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

Ces dispositions concernent toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

Pour ce faire, dès la phase de conception de l'opération, le maître d'ouvrage a désigné un coordonnateur dont la mission est d'organiser la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé entre les différents intervenants sur le chantier.

A ce titre, il établit le présent Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS).

0.3.1- Art. R 235-5

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

0.3.2- Art. R 238-21

Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement, des risques pour les autres entreprises, des différents intervenants sur le chantier.

0.3.3 – Autorité du coordonnateur

Aux fins d'exercer les missions définies et de maîtriser au mieux les risques :

- a/ Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies dans le PGC parallèlement à son inscription dans le registre journal de la coordination SPS
- b/ En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arrêts est consignée au registre journal. Information est faite par fax aux maître d'ouvrage et maître d'œuvre dans les 2 heures. Les reprises de travail sont décidées par le maître d'ouvrage.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l'un des intervenants est soumis à l'arbitrage du maître d'ouvrage.

- c/ Le coordonnateur SPS a libre accès en toute heure et en tout lieu du chantier, y compris dans l'enceinte des installations de chantier des entreprises intervenantes à l'opération quel que soit le lieu d'implantation géographique de celles-ci.

- d/ Le coordonnateur SPS a autorité, dans le cadre de l'exercice de ses missions, pour convoquer tout intervenant notamment pour entretien, réunions de travail, visites de chantier.

CHAPITRE 1

RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE

1.1 - PRESENTATION DU PROJET

1.1.1 - Situation géographique

- Département de la Haute-Garonne
- Commune de Barbazan

1.1.2 - Dénomination

Le projet concerne la construction d'un carrefour giratoire sur les RD33 et RD33D sur la commune de Barbazan

1.1.3 - Nature

Le projet comprend :

- Installation du chantier
- Signalisation du chantier
- Nettoyage des emprises, préparation des accès, mise en dépôt de la terre végétale
- Démolitions de maçonneries diverses
- Terrassements
- Construction de la chaussée
- Assainissement
- Remise en état des lieux

1.2 – NIVEAU DE L'OPERATION

Le maître d'ouvrage de l'opération, conformément à la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, a nommé un coordonnateur en matière de sécurité et protection de la santé

Le volume des travaux estimé par le maître d'ouvrage est supérieur à 500 hommes/jour et inférieur à 10000 hommes/jour au sens de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993.

Le chantier est classé : Niveau 2.

1.3 - PRESENTATION DES INTERVENANTS

1.3.1 - Maître d'ouvrage

Conseil Général de la Haute-Garonne
1 boulevard de la Marquette – 31090 Toulouse Cedex 9

1.3.2 - Maître d'œuvre

Maître d'œuvre conception

Direction de la Voirie et des Infrastructures
Service des Etudes Sud
RN 117 lieu dit St Pé- 31800 Villeneuve de Rivière
Tél : 05.62.00.83.20 Fax : 05.62.00.82.73
Em : dvi.stgaudens@cg31.fr

Maître d'œuvre travaux

Service Maîtrise d'oeuvre
Travaux Sud
RN 117 lieu dit St Pé- 31800 Villeneuve de Rivière
Tél : 05.62.00.83.20 Fax : 05.62.00.82.73
Em : dvi.stgaudens@cg31.fr

1.3.3 –Coordinateur SPS

REULET Ingénierie SA
5 bis boulevard Pasteur – 31800 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.94.93.00 - Fax : 05.61.95.27.38 – em : reulet.ingenierie@wanadoo.fr
Représentant sur le chantier : Jean-Jacques Reulet
Mission: Niveau 2

Michel TORMO
Chemin du Pountet – 31110 Moustajon
Tél : 05.61.79.06.46 -06.07.50.69.75 em : michel.tormo@free.fr
Représentant sur le chantier : Michel Tormo
Mission: Niveau 2

1.3.4 - Organismes de sécurité

1.3.4.1 - Préventeurs

Inspection Départementale du Travail de la Haute-Garonne
Cité Administrative - Boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Inspecteur chargé du chantier : Mr Fabre

Inspection Départementale du Travail de la Haute-Garonne
2 rue Lucien Ducassé – 31800 Saint-Gaudens
Contrôleurs du travail : Mme Amat- Mme Subira
Tél. 05.61.89.45.99 - Fax : 05.61.89.02.09

Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAM)
Service Prévention - 2 rue Georges Vivent - 31065 Toulouse Cedex
Tél. 05.62.14.29.42 -Fax : 05.62.14.26.92

Comité Régional de l'OPPBT
Les Bureaux de la Cépière - Bâtiment C - 3 chemin du Pigeonnier de La Cépière
31081 Toulouse Cedex
Ingénieur de la prévention : Mr Claude Cancel
Tél. 05.61.44.52.62 - Fax : 05.61.76.13.27

1.3.4.2 - Services d'urgence

Gendarmerie nationale
Tél : 17

SAMU - Tél : 15

Pompiers - Tél : 18

Centre antipoison
Tél : 15 ou 05.61.49.33.33

Service des grands brûlés (CHR Rangueil)
Tél. 05.61.32.27.42

Centre Hospitalier
Boulevard du Comminges - 31800 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.89.80.00 - Fax : 05.61.95.90.37

1.3.5 - Services publics

Secteur Routier de Saint Gaudens
Rue Blériot-31800 Saint Gaudens
Tél : 05.62.00.84.20 Fax : 05.62.00.84.21

DDAF
Cité administrative - Boulevard Armand Duportal - 31000 Toulouse
Tél : 05.61.10.60.65 - Tcp : 05.61.22.51.84

DRIRE
Rue Philippe Etancelin - 31800 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.89.55.76

DDASS
3 rue St-Jean - BP 192 - 31806 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.89.77.00

Météorologie Nationale
Météo France
142 avenue Gustave Coriolis
31000 Toulouse
Tél : 05.61.07.84.30

1.3.6 - Concessionnaires

EDF/GDF
11 rue de Marsoulas - 31800 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.89.04.00

France Telecom
17 rue de l'Indépendance - 31800 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.89.88.63

Service des Eaux
Syndicat des Eaux de la Barousse et du Comminges
Zone artisanale- Chemin Chapelle
31800 Villeneuve de Rivière
Tél : 05.62.00.80.60 Fax : 05.62.00.80.69

Total Infrastructures Gaz France
1 boulevard du Comminges – 31800 Saint-Gaudens
Tél : 05.61.89.03.64 – Fax : 05.61.95.28.62

1.4 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

1.4.1 - Déclaration préalable

Etablie par le maître d'ouvrage, elle devra être transmise aux organismes de prévention et à l'inspecteur du travail 30 jours avant le démarrage des travaux. Elle sera annexée au présent document et affichée sur le chantier (Art. L 235-2 / Art R238-1).

1.4.2 – Demandes d'arrêtés

Etablies par le maître d'ouvrage (CG 31, DDE, Mairie, Police des eaux).

1.4.3 – DICT

Les récépissés de DICT seront communiqués au coordonnateur.

1.4.4 – Autorisations des concessionnaires

Implantation, dévoiement, coupure de réseaux...

Présence de réseaux « sensibles » tels que GSO, lignes électriques basse, moyenne et haute tension, câbles longue distance Télécom, etc..

1.5 - DEVOLUTION DES TRAVAUX

1.5.1 - Mode de consultation

Appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33, 56, 57 à 59 du nouveau code des marchés publics, sans variante autorisée

1.5.2 - Mode de passation des marchés

Marchés publics de travaux.

1.5.3- Désignation du marché

- RRD33-RD33D Giratoire à Barbazan

1.5.4 – Liste des entreprises titulaires

Lot	Travaux	Titulaire	Responsable	Téléphone Fax
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

1.5.5 – Liste des entreprises sous-traitantes

Lot	Travaux	Titulaire	Responsable	Téléphone Fax
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

1.6 - CALENDRIER ET EFFECTIF

1.6.1 - Durée globale des travaux

Période de préparation : il est prévu une période de préparation de 30 jours
Délai d'exécution : 3 mois

1.6.2 - Prévision d'effectifs global et de pointe

Effectif global = 6000 h/jour
Effectif moyen du chantier = 20
Effectif de pointe du chantier = 30

1.6.3 – Calendrier des travaux

Le démarrage des travaux est prévu au cours du quatrième trimestre 2008

.

CHAPITRE 2

MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR

2.1 – PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION

Le démarrage des travaux est prévu pour Octobre 2008, avec une fin prévue pour Décembre 2008

2.2 – NATURE DU SOL

Prairies et chaussées existantes

2.3 - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

- Construction d'un giratoire

2.4 - ACCES AU CHANTIER

2.4.1 - Voies existantes

- deux accès sont possibles :
 - Par la RD 33 de Montréjeau
 - Par la RD33D de Barbazan

2.4.2 - Desserte du chantier pour le personnel

Le personnel utilisera les véhicules des entreprises pour se rendre sur le chantier.

2.4.3 - Fléchage et signalisation

Les accès de chantier donnant sur le domaine public seront pourvus des panneaux réglementaires portant les mentions suivantes :

Chantier interdit au public
Port du casque obligatoire

.

Les travaux seront exécutés sous circulation

2.4.5 - Contrôle des accès

Une liste nominative du personnel sera demandée par le Coordonnateur à chaque entreprise, y compris les sous-traitants.

2.5 - INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier sera réalisée suivant les documents CCAP, CCTP, bordereaux..., sur un terrain agréé par le maître d'œuvre, à l'intérieur de l'opération. Elle sera commune à toutes les entreprises intervenantes, et clôturée sur tout son périmètre.

Sur le plan d'installation, devront figurer les emplacements des locaux communs, des parkings pour les véhicules légers, les différents réseaux (EU-EAP-EDF-Télécom). Ce plan, établi pendant la période de préparation, sera remis au coordonnateur pour visa

2.5.1 - Locaux communs

2.5.1.1 - Installation

Les locaux communs sont installés pendant la période de préparation par l'entreprise principale.

Ils sont maintenus en place pendant toute la durée du chantier. Le démontage par l'entreprise se fera à la date prescrite par le MOE.

2.5.1.2 – Salle de réunion – Bureau de chantier

L'entreprise principale aura à charge l'installation de la salle de réunion et bureau de chantier qui pourra être utilisée par la maîtrise d'œuvre, le coordonnateur et les entreprises, mais qui ne devra en aucun cas être utilisé comme vestiaire ou réfectoire.

- Salle de réunion de 12 m² minimum, avec 1 table centrale et des chaises pour 10 personnes, 2 armoires de rangement des dossiers, 1 panneau d'affichage, 1 poste téléphonique et télécopie, 1 appareil de climatisation ou chauffage, éclairage...

Dans la salle de réunion devront être affichées les consignes à suivre en cas d'accident, et un téléphone devra être installé à la disposition de tous les intervenants pour les appels d'urgence.

Dans la salle de réunion seront disposés les équipements individuels de protection destinés aux visiteurs (bottes, casques, lunettes, vêtements de pluie...)

Ces locaux pourront être déplacés en cours de chantier à la demande du MOE.

2.5.1.3 - Installations sanitaires

Les installations sanitaires communes sont à la charge de l'entreprise principale.

Le sanitaire de chantier sera installé le plus tôt possible et raccordé sur un réseau EU-EV à réaliser sur une fosse toutes eaux ou sur le réseau existant.

Ce local devra être entretenu par l'entreprise pendant toute la durée des travaux, compris vidange de la fosse.

L'entreprise devra fournir toutes les matières consommables nécessaires à l'hygiène et à l'entretien.

Les installations seront dimensionnées de manière à respecter les règles suivantes :

- 1 lavabo en forme d'auge ou de vasque circulaire à raison d'un orifice pour 5 personnes, équipé d'un produit de nettoyage spécial pour les mains, d'un moyen d'essuyage et d'une évacuation des eaux usées
- 1 cabinet d'aisance pour 25 travailleurs

Le wc sera clos et couvert avec sol et parois imperméables et imputrescibles de couleur claire.

Il sera muni d'une porte pleine avec loquet condamnant l'ouverture depuis l'intérieur, d'une ventilation haute et basse, d'un éclairage convenable.

- Des douches en nombre suffisant pour les travailleurs effectuant des travaux salissants.

2.5.2 - Locaux privés

Sans objet pour ce chantier

Installations téléphoniques

Comme précisé ci avant, les bureaux de la direction du chantier ou salle de réunion devront être équipés du téléphone et de la télécopie, reliés au réseau public.

De plus, un point phone pourra être installé sur le chantier par l'entreprise et maintenu en service jusqu'à la fin des travaux. Il sera installé en un point à définir avec le MOE, accessible commodément par la majorité des travailleurs du chantier.

Dans tous les cas, le téléphone devra être accessible à tous pour les appels d'urgence.

Eclairage

Les locaux devront être éclairés et chauffés.

2.5.3 – Panneau de chantier

Les panneaux de chantier seront positionnés aux entrées du chantier suivant instructions du maître d'œuvre.

A la charge de l'entreprise principale, mis en place pendant la période de préparation.

2.5.4 – Clôture

Les installations de chantier devront être entièrement clôturées

2.5.5 - Protection contre l'incendie

Des extincteurs appropriés aux différents risques devront être mis en place à tous endroits nécessaires et en particulier :

- dans les locaux de l'entreprise (vestiaires, sanitaires...),
- dans les locaux de stockage, bureaux,
- en tous lieux où des travaux le nécessiteront par l'entreprise concernée.

Les travaux particulièrement dangereux dans le domaine de l'incendie devront être soumis à l'autorisation des Services d'Incendie et de Secours, à l'autorisation écrite des responsables du site. L'accès des services de secours doit être maintenu sur les zones, ou aménagé au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

CHAPITRE 3

MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

Chaque entreprise est tenue de remettre au coordonnateur son plan particulier de sécurité et protection de la santé concernant ses travaux, énumérant toutes les mesures prises , conformément au décret du 8 Janvier 1965 et textes suivants.

Par ailleurs, chaque responsable informera ses travailleurs du contenu du présent document, notamment l'accès au chantier, l'usage des installations communes, les différentes interdictions, comme la simultanéité des travaux, ou l'accès à des zones interdites dangereuses.

Chaque entreprise titulaire désignera, pour la durée d'exécution des travaux dont elle aura la charge, le chargé de sécurité, le (ou les) secouriste(s), présents en permanence sur le site.

Le chargé de sécurité participera au côté du représentant de l'entreprise titulaire, aux inspections communes de cette dernière comme celles de ses sous-traitants s'ils existent. Cette désignation sera actée dans le PPSPS de chaque entreprise titulaire, remis avant le début des travaux de celle-ci.

En tant qu'interlocuteur du coordonnateur SPS, le chargé de sécurité de l'entreprise titulaire aura pour mission entre autres :

- de participer à toutes les réunions de travail relatives à la sécurité du chantier que pourrait souhaiter le coordonnateur qu'elles soient régulières ou exceptionnelles
- de définir les personnes autorisées à pénétrer sur le chantier et s'assurer qu'elles seules pourront pénétrer dans l'emprise définie par le marché ou lot
- à la désignation d'un nouvel intervenant sous-traitant ou autre, de transmettre au coordonnateur une fiche de renseignements concernant le futur sous-traitant
- de vérifier, avant transmission au coordonnateur, si le sous-traitant est une entreprise, que le PPSPS établi par cette dernière intègre bien les obligations et risques énoncés par le PGC comme ceux du PPSPS de l'entreprise principale
- de vérifier également que le PPSPS mentionne bien tous les risques exportés par le nouvel intervenant.

3.1 - VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU VERTICALES

3.1.1 - Plan de circulation

Ce plan établi et diffusé pendant la phase de préparation définira : le sens de circulation et de manœuvre des véhicules et engins, la séparation des circulations des piétons et des véhicules, l'organisation des manœuvres. Il sera soumis au visa du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage, du coordonnateur.

Les travaux seront réalisés sous circulation

3.1.1.1 - Manœuvres

Les engins devront impérativement être munis d'avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière lors des manœuvres de marche arrières ou être guidés par un homme de trafic. Par ailleurs, les manœuvres et évolutions avec visibilité réduite sont effectuées sous la conduite d'une personne chargée du guidage. La conduite des engins de chantier n'est confiée qu'à des conducteurs reconnus aptes médicalement et professionnellement.

3.1.1.3 – Aptitude à la conduite

Les engins et véhicules ne peuvent être utilisés que par du personnel habilité. Le responsable de l'entreprise devra s'assurer que les conducteurs d'engin sont titulaires d'une habilitation.

3.1.1.4 – Activité sur le site

Les occupants du site devront respecter, dès accord, le plan de circulation établi. Toute circulation ou manœuvre nécessaire, autres que celles convenues devra faire l'objet d'un accord avec le chef de chantier de l'entreprise mandataire.

3.1.2 – Propreté du chantier et voies publiques

Le chantier devra être maintenu en état de propreté. En particulier, les voies publiques utilisées pour les transports ou traversées par des matériels devront être nettoyées.

3.1.3 – Accès riverains

Tous les accès aux propriétés riveraines seront maintenus en permanence aménagés ou modifiés durant la durée des travaux, y compris leur remise en état en fin de travaux.

3.1.8 – Signalisation de chantier

Suivant l'arrêté du 5 Novembre 1992 et du 6 Novembre 1992, ainsi que le livre 1, huitième partie de l'Instruction Ministérielle sur la signalisation routière « signalisation temporaire » (arrêté du 6 novembre 1992), l'entreprise mettra en place une signalisation de chantier nécessaire à la sécurité, ainsi que celle permettant de repérer les accès au chantier. Cette signalisation devra être portée sur un plan qui devra être approuvé par le Responsable Local de la Gestion de la Route du Pole Routier de Saint Gaudens. Un exemplaire de ce plan sera annexé au registre Journal de Coordination SPS.

Un agent de l'entreprise nommément désigné "chargé de signalisation" sera responsable du maintien et de l'entretien de la signalisation provisoire interne et externe au chantier. Cette personne devra pouvoir être jointe de jour comme de nuit, y compris les jours non travaillés. Les coordonnées de ce responsable "chargé de signalisation" devront être communiquées au maître d'œuvre, au Secteur Routier et au Coordonnateur Sécurité.

3.2 - CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS

3.2.1 - Manutention manuelle

Les manutentions doivent être préalablement évaluées et les postes de travaux organisés afin de limiter les risques découlant de la manutention manuelle.

Les moyens de levage seront à la disposition de l'ensemble des intervenants et à la charge de chaque entreprise concernée. Ces moyens devront être précisés sur le PPSPS.

Les charges à manutentionner seront fractionnées autant que possible.

La mise en oeuvre des éléments lourds devra faire appel à des procédés excluant toute manutention manuelle.

3.3 - DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIAUX

3.3.1 – Aires de stockage

Elles seront localisées sur le plan d'installation de chantier. Dans tous les cas, l'aire de stockage des matériaux sera balisée et interdite d'accès au public.

Les entreprises indiqueront dans leur PPSPS, la nature et la dangerosité des produits à stocker, ainsi que les mesures et les dispositions qui seront prises.

L'entrepreneur qui doit stocker des éléments préfabriqués sur le site doit aménager une aire à cet effet, le mode de stockage des éléments préfabriqués devra permettre une reprise sans risque pour les opérateurs. Les dispositions retenues doivent pour chaque cas figurer dans le PPSPS.

3.3.2 - Zones d'approvisionnement

Les matériaux seront approvisionnés et stockés selon les prescriptions des fabricants et dans des emplacements définis sur le plan d'installation de chantier.

3.3.3 - Matières ou substances dangereuses

Certains matériaux de substances dangereuses feront l'objet d'une attention toute particulière concernant leur stockage, leur manipulation, leur utilisation et l'évacuation des résidus.

On trouvera les produits suivants sans que cette liste soit limitative :

- résines, dissolvants
- hydrocarbures et dérivés (carburants, huiles de décoffrage, etc...)
- les emballages devront être étiquetés de manière très lisible avec les indications concernant les dangers présentés.
- Les produits explosifs

Les produits à risques spécifiques devront être stockés dans des magasins spécialement aménagés pour leur stockage, ventilés et fermés à clef avec indication du danger représenté (inflammabilité, toxicité, etc...).

L'entreposage d'hydrocarbures sur le chantier est interdit.

3.4 - CONDITIONS DE STOCKAGE, D'ELIMINATION OU D'EVACUATION DES DECHETS ET DES DECOMBRES

3.4.1 – Evacuation des déchets

Les déchets seront évacués à l'extérieur du chantier et traités suivant la législation en vigueur
Les matériaux pouvant présenter un danger feront l'objet de **règles particulières**. Chaque cas devra être signalé avant commencement des travaux et fera l'objet d'un chapitre particulier dans le PPSPS de l'entreprise.

3.4.2 - Entreprise principale

L'entreprise aura à sa charge l'évacuation des déblais non réutilisables pendant toute la durée du chantier, dans une décharge agréée par le maître d'œuvre.

3.4.3 - Responsabilités de chaque entreprise

Chaque entreprise a la charge quotidienne du nettoyage de ses zones de travail et du transport de ses déchets jusqu'à la décharge.

Les voies et circulations seront laissées propres après transports des gravats.

Le chantier sera laissé en permanence dans un état de propreté satisfaisant.

3.4.4 – Stockage et élimination des déchets

Le chantier sera équipé de containers ou de poubelles destinés à récupérer l'ensemble des déchets générés par le chantier. En fonction de leur nature (liquides ou solides, inertes ou polluants), les déchets seront conditionnés et éliminés de différentes façons.

Les niveaux de gestion des déchets sont les suivants :

- niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits : technologies propres
- niveau 1 : recyclage ou valorisation des déchets
- niveau 2 : traitement ou prétraitement des déchets : traitement physico-chimique, détoxification, évapo-incinération, incinération...
- niveau 3 : mise en décharge.

Ces opérations pourront être réalisées selon les cas soit par l'entreprise, soit par une entreprise spécialisée extérieure.

Dans la gestion des déchets générés par les travaux, l'entrepreneur recherchera les solutions de niveau les plus faibles possibles compte tenu des contraintes économiques, le niveau 3 correspondant à la situation où il n'y aura pas d'autres filières possibles.

Pour les déchets ménagers, un container provisoire sera mis à la disposition du chantier.

3.4.5 – Conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés

Les déchets liquides toxiques (hydrocarbures, huiles...) seront conditionnés en fûts fermés puis évacués par un centre d'élimination agréé pour ce type de déchets. Les modalités d'évacuation seront éventuellement établies en concertation avec l'entreprise spécialisée chargée de leur élimination.

Concernant les déchets toxiques produits en faible quantité (déchets toxiques en quantités dispersés) du type batteries usagées, déchets de peintures, emballages de produits toxiques, ils seront évacués selon leur nature par des modalités éventuellement définies en concertation avec l'entreprise spécialisée chargée de leur évacuation.

Pour les déchets ménagers, un container provisoire sera mis à la disposition du chantier.

3.5 - PROTECTIONS COLLECTIVES

3.5.1 - Etudes

Pour pallier aux risques de chutes, des protections collectives devront être installées conformément aux règlements en vigueur, à tout endroit où leur installation sera nécessaire.

Ces protections seront étudiées par chaque entreprise dans le cadre de son PPSPS en fonction des travaux qu'elle aura à exécuter.

Conformément aux articles 5 à 8 du décret du 8 janvier 1965, l'entreprise cherchera à favoriser la protection au niveau du plan de travail, car il est préférable d'éviter la chute plutôt que d'en atténuer les conséquences.

3.5.2 – Protections collectives

Toutes les protections collectives provisoires devront être conçues et mises en œuvre par chaque entrepreneur titulaire, pour les travaux qui le concerne, et respecter les dispositions suivantes :

- Les protections collectives sont toujours mises en œuvre avant l'apparition du risque propre à l'activité ou aux travaux exécutés par l'entrepreneur.
- Les protections collectives ne peuvent être déposées que :
 - . Après la disparition du risque
 - . Après la mise en place des protections définitives prévues au projet
 - . Après la mise en place d'un autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

Dans le cas où le risque subsiste au-delà de la fin des travaux réalisés par l'entrepreneur, celui-ci s'engage à laisser en place les protections collectives qu'il a mises en œuvre.

Le transfert des responsabilités quant à l'entretien de ces protections collectives provisoires fera l'objet d'une procédure particulière menée conjointement par le maître d'œuvre, le ou les entrepreneurs concernés et le coordonnateur sécurité.

3.5.3 - Protections particulières

L'entreprise réalisera les protections collectives nécessaires à ses propres travaux et en assurera la maintenance tant qu'elle sera présente sur le chantier.

En dehors des protections générales contre les chutes citées ci avant, des protections collectives particulières devront être mises en place par ces entreprises.

On peut citer pour exemple, sans que cette liste soit limitative :

- Etablissement du plan d'ensemble d'installation de chantier et des plans d'installation pour chaque ouvrage ou partie d'ouvrage
- Signalisation des réseaux enterrés ou aériens
- Protection des personnels travaillant en bordure des voies existantes des risques liés à la circulation (prévoir des protections lourdes si nécessaire)
- Toute fouille à talus vertical de plus de 1,30 m de profondeur doit obligatoirement être blindée, confortements éventuels de berges

- Assainissement : tous les regards recevront un tampon fixe, provisoire, ou une rehausse rendant impossible une chute à l'intérieur
- Protection des personnes travaillant en tranchée contre les projections de matériaux (filet, merlon...)
- Camions équipés de tachygraphes et d'un dispositif sonore ou lumineux de benne levée
- Surcharge des camions interdite sur le chantier
- Avertisseur sonore de recul sur les engins de terrassement
- Les pelles hydrauliques faisant de la manutention seront équipées de clapets anti-retour
- Equipements spéciaux pour le personnel et les matériels lors de travaux sous circulation (gilet réflectorisé classe II)
- Risque d'incendie : l'entrepreneur devra préalablement à toute activité sur le chantier, prendre contact avec le service départemental de lutte contre l'incendie et solliciter ses instructions
- Terrassement en tranchée, balisage des fouilles, blindage des fouilles, circulation des engins à proximité des fouilles, franchissement des fouilles
- Utilisation d'explosifs : modalités de tir, mesures prises pour assurer la sécurité

Tous ces points particuliers devront être analysés et décrits dans le PPSPS de l'entreprise qui devra détailler chaque tâche et méthodologie.

3.6 - ACCES PROVISOIRES

Sans objet pour ce chantier

3.7 – TRAVAUX PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS

(Arrêté du 25 Février 2003)

3.7.1 - Article 1

La liste des travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis en application de l'article R238-25-1 ou de l'article R 238-25-2 du Code du Travail est fixé ci après :

- Travaux présentant des risques particulièrement aggravés par la nature de l'activité ou des procédés mis en œuvre, ou par l'environnement du poste de travail ou de l'ouvrage exposant les travailleurs :
 - . à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 sus visé
 - . à un risque d'ensevelissement ou d'enlèvement
- Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques ou à des agents biologiques nécessitant une surveillance médicale au sens de l'article R241-50 ou de l'article 32 du Décret du 11 Mai 1982 susvisé, ainsi que des articles R 231-56-11 et R231-65.
- Travaux de retrait ou de confinement de l'amiante friable, au sens du Décret du 7 Février susvisé .
- Travaux exposant à des radiations ionisantes en zone contrôlée ou surveillée en application de l'article 23 du Décret du 2 Octobre 1986 ou de l'article 15 du Décret du 28 Avril 1975 susvisé
- Travaux exposant les travailleurs au contact de pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (TBT) et travaux à proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées
- Travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade
- Travaux de puits, de terrassement souterrain, de tunnels, de reprise en sous œuvre
- Travaux en plongée appareillée
- Travaux en milieu hyperbare
- Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation, impliquant les structures porteuses d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage d'un volume initial hors œuvre supérieur à 200 mètres cube
- Travaux comportant l'usage d'explosifs
- Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds au sens de l'article 170 du décret du 8 janvier 1965 susvisé
- Travaux comportant le recours à des appareils de levage d'une capacité supérieure à 60t/m, tels que grues mobiles ou grues à tour.

3.7.2 - Article 2

Le présent arrêté est applicable pour toute opération de niveau 3 au sens de l'article R 238-8 modifié du Code du Travail, dont la phase de conception est entreprise au plus tard le 1^{er} Octobre 2003.

3.7.3 – Risques particuliers

Les risques particuliers ci-après seront pris en considération lors de l'établissement des PPSPS établis par les entreprises en tenant compte des mesures exigées par les CCAP et CCTP correspondants et des recommandations ci-après :

-Travaux de terrassement

-Travaux de construction de chaussées

Tous ces travaux feront l'objet d'additifs au PPSPS de l'entreprise concernée, définissant avec précision :

- . La méthodologie
- . Les moyens
- . L'identification des risques encourus par les personnels des entreprises ayant une co activité sur le chantier et son propre personnel
- . Les dispositions prises pour prévenir ces risques.

- Mise en œuvre des chaussées

Les ateliers de mise en œuvre

Les compacteurs à pneus et les cylindres seront équipés de paniers de ramassage et d'avertisseurs de recul

Le stationnement des VL lors de la mise en œuvre des remblais est interdit dans la zone des travaux
Pas de piétons dans la zone d'évolution des compacteurs.

Transports

Il est strictement interdit de circuler benne levée sur le chantier. Un dispositif d'indication de benne levée devra être soumis à l'acceptation du maître d'œuvre et du coordonnateur SPS et installé sur chaque camion transportant des matériaux de remblai et la terre végétale.

Toutes les bennes des camions doivent être équipées de portes arrière. Il est strictement interdit de circuler portes ouvertes.

Le bâchage des camions se fera automatiquement à partir d'un dispositif type passerelle ou portique.
A défaut, l'entrepreneur mettra un quai de bâchage à la disposition des chauffeurs.

Signalisation

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise nommera un "chargé de signalisation" qui sera responsable de la mise en place, du maintien et de l'entretien de la signalisation du chantier.

L'entreprise chargée des travaux aura la charge de la signalisation temporaire de jour comme de nuit du chantier et du débouché de ses accès sur le domaine public.

3.8 - PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES

3.8.1 - Choix de modes opératoires

Les modes opératoires seront choisis pour ne pas entraîner de nuisances tels que : bruit, vibration, poussières, gaz toxiques, etc...

Les engins seront équipés de cabines insonorisées, ventilées, pour protection des conducteurs.

3.8.2 - Protection contre le bruit

"L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques".

Les entreprises devront retenir les procédés limitant les bruits. En cas d'impossibilité, il faudra prévoir d'autres solutions d'insonorisation :

- réduction du bruit à la source,
- encoffrement de la source (exemple : ventilateurs...)
- suspension anti-vibratile
- éloignement des machines
- protection individuelle.

dB (A)	Classe du risque pour l'ouïe
> 90	I Danger avéré de lésions irréversibles (port de protections obligatoire)
85 < L < 90	II Danger présumé de lésions irréversibles (mise à disposition de protection obligatoire)
< 85	III Compatible avec la préservation de l'ouïe

Les entreprises doivent choisir leur matériel en prenant en compte les équipements les moins bruyants.

Tout compagnon travaillant dans un engin non conforme (bruit, poussières...), tout compagnon travaillant près d'un engin en action, devra être équipé de casque antibruit et de masque respiratoire adaptés au risque.

3.9 - TRAVAUX SPECIFIQUES

3.9.1 - Risques d'explosion et d'intoxication

Les travaux mettant en oeuvre des colles, résines, peintures, ou plus généralement des matériaux à base de solvants, hydrocarbures, gaz divers, produits inflammables ou sous conditionnement sous pression, devront faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par le coordonnateur.

Cette demande devra comporter :

- une fiche de sécurité définissant la nature du produit, sa composition, les modalités d'application et les risques éventuels
- les mesures prises pour assurer la ventilation des locaux de travail et de stockage
- les conditions de stockage
- les conditions d'alimentation électrique adaptées aux risques.

3.9.2 - Contrôles gammagraphiques

Il n'est pas prévu l'utilisation de contrôle gammagraphique ou utilisation de laser. Si des travaux de ce type s'avéraient nécessaires, leur utilisation serait à définir lors de l'élaboration des PPSPS des entreprises concernées.

3.10 - INSTALLATION ELECTRIQUE GENERALE

Sans objet pour ce chantier

3.11 - MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTION SUR LE SITE

3.11.1 - Travaux superposés

Sans objet pour cette opération

3.11.2 - Réservation de surface

Lorsqu'une entreprise est amenée à travailler dans une zone, on évitera autant que faire se peut, que d'autres entreprises aient à intervenir simultanément dans cette même zone.

3.11.3 - Chutes d'objets

Les dispositions suivantes seront prises pour prévenir les risques dus aux chutes d'objets.

Interdiction de zone

CHAPITRE 4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D'EXPLOITATION SUR LE SITE

4.1 - A L'INTERIEUR DU SITE

Le chantier se déroulera sous circulation importante. Le port du gilet rétro réfléchissant est obligatoire .

4.2 - INTERFERENCES AVEC ACTIVITES A PROXIMITE DU CHANTIER

4.2.1 - Servitudes terrestres

4.2.1.1 - Circulation

Tous les engins de transports roulants et destinés à desservir le chantier devront respecter la réglementation les concernant et en particulier :

- Code de la route
- Arrêté du 15 avril 1945 concernant les transports de matières dangereuses
- Arrêté du 13 mars 1956 concernant la prévention des risques des personnes exceptionnellement transportées dans véhicules de transport de marchandises
- Tous les règlements concernant les transports routiers de marchandises.

L'accès aux chantiers par les voiries existantes sera défini sur plan, avec pose de panneaux à la charge de l'entreprise principale, placés de manière à ne perturber en aucune manière la circulation et à ne pas créer d'accidents

Les véhicules seront nettoyés de toutes traces de terre de manière à ne pas souiller la voirie du site, la voirie existante hors site.

4.3 – RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

4.3.1 - Effluents

Aucun rejet non contrôlé n'est autorisé quelle qu'en soit sa provenance (eaux usées, eaux de lavage d'engin, etc...). Aussi, chaque source sera raccordée soit à un circuit spécialisé, normalisé et contrôlable, soit à une aire de confinement étanche permettant un contrôle de qualité avant traitement et rejet au milieu naturel, ou enlèvement spécialisé.

En particulier les PPSPS des entreprises préciseront les mesures prises pour le lavage des toupies de béton.

4.3.2 - Bruits

L'entreprise devra utiliser du matériel moderne et insonorisé. Les engins fixes (compresseurs, etc...) devront être équipés de dispositifs d'insonorisation et ne pas être installés à moins de 8 m des bâtiments. Les trémies de stockage, bennes, etc...devront être recouvertes intérieurement de PVC pour atténuer les bruits d'impact.

L'entreprise prendra toutes dispositions utiles pour limiter au maximum les nuisances acoustiques et la résonance par le sol vis-à-vis des habitations riveraines.

En cas de difficulté avec les riverains, comme sur demande du maître d'œuvre et/ou du coordonnateur, les relevés d'émission de bruit et de vibration seront à la charge de l'entreprise, de même que les moyens de protections alors adaptés.

Au-dessus de 90 dB (A) ou d'une pression acoustique de crête supérieure à 140 dB, l'entrepreneur doit réaliser un programme de réduction du bruit ou de la durée d'exposition du bruit, mettre en place une signalisation appropriée et un balisage des zones de travail pour réduire l'influence du bruit sur les salariés des autres entreprises.

4.3.3 - Poussières

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions (arrosage, bâchage, etc...) pour éviter l'émission de poussières dans le but de réduire les dégâts aux propriétés riveraines. Le maître d'œuvre se réserve le droit d'imposer toute mesure qu'il jugerait indispensable à cet égard, en particulier l'arrosage permanent des pistes dont l'entretien incombe contractuellement au titulaire du marché.

4.3.4 – Propreté des voies publiques

Les voies publiques utilisées pour les transports et/ou traversées par des matériels seront en permanence ébouées et nettoyées. Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire réaliser ces prestations par une entreprise autre que celle titulaire du marché, en cas de manquement de cette dernière, constaté par lui et/ou le coordonnateur SPS.

4.3.5 Projections

Lors de transports routiers, l'entreprise veillera à ce que les portes arrière des camions ferment suffisamment pour ne pas laisser échapper les matériaux.

CHAPITRE 5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT
--

5.1 - ENTRETIEN DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS

5.1.1 - Voiries

L'entretien des voies de circulation sera assuré par l'entreprise principale.

L'emprise et les abords des chantiers seront maintenus dans un état de parfaite propreté. Tout manquement à cette prescription pourra être sanctionné par un arrêt des travaux à la charge de l'entrepreneur.

5.1.2 - Réseaux

Des portiques de prévention devront être installés partout où des lignes aériennes électriques survolent les zones de travaux, sachant que la distance de sécurité est de 5 mètres autour des câbles conducteurs. La présence de conduites de gaz enterrées devra être signalée de façon claire et compréhensible pour tous.

5.2 - ENTRETIEN DES CANTONNEMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES

5.2.1 - Locaux communs – Locaux privatifs

Les locaux communs devront être maintenus dans un bon état de propreté.

5.2.2 - Installations téléphoniques

Afficher sur site les numéros d'appel d'urgence.
Assurer le raccordement et l'alimentation en permanence.

5.2.3 – Eclairage – Electricité - Eau

Les branchements aux réseaux seront réalisés au démarrage des travaux en application de l'article L235-16 du code du travail

5.3 - NETTOYAGE DE CHANTIER

Le chantier devra toujours être en ordre et en bon état de propreté.

5.3.1 - Nettoyage des véhicules

Les véhicules sortant devront être nettoyés avant de pénétrer sur la voirie du site et sur les voies publiques, afin de n'occasionner aucune salissure sur le domaine public.

L'entrepreneur devra prévoir le nettoyage à l'aide d'un débourbeur des bas de caisse et des organes de roulement des différents engins et véhicules de chantier susceptibles de sortir de ses installations de chantier et d'emprunter les voies publiques.

Un débourbeur sera prévu pour chaque installation distincte et pour chacune de sorties sur les voies publiques.

Le nettoyage pourra s'effectuer au jet en prenant soin d'éliminer tous les résidus de terre situés dans les sculptures des pneumatiques.

5.3.2 - Nettoyage avant réception

En plus de l'entretien permanent et avant réception, l'entreprise doit la reprise et l'évacuation de l'installation de chantier, locaux communs et privés, installation propre à l'entreprise, la remise en état de l'aire d'installation de chantier ; le nettoyage des voies du site, reprise éventuelle de revêtement... ; la reprise et l'évacuation de tous matériels, matériaux et déchets ou déblais provenant du nettoyage.

CHAPITRE 6

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION DES PERSONNELS, AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

6.1 - GENERALITES

Les procédures de secours et d'évacuation des blessés doivent figurer dans le PPSPS et être affichées dans les locaux du personnel.

Le chantier devra être équipé de matériel permettant de porter secours à la victime dans les plus brefs délais.

Obligation est faite à chaque entreprise intervenante d'avoir sur le lieu de travail un sauveteur secouriste du travail. Chaque sauveteur devra pouvoir être identifié aisément (casque de couleur par exemple).

Chaque sauveteur secouriste doit avoir à sa disposition une trousse de premiers soins.

Chaque entreprise donnera au coordonnateur la liste des secouristes présents sur le chantier avec la date de formation.

6.2 - CONSIGNES DE PREMIERS SECOURS

Dès qu'un accident survient sur le chantier, le premier témoin devra :

- Sans s'exposer, s'assurer qu'il n'y a plus de causes aggravantes et ne déplacer la victime qu'en cas de danger imminent (dans ce cas, baliser la zone dangereuse)
- Alerter un secouriste et suivre ses instructions.

Dès que la gravité des blessures éventuelles le justifie, alerter un chef de chantier qui sera chargé de prévenir les secours d'urgence, selon la fiche d'appel apposée visiblement près du poste téléphonique et sur le tableau d'affichage.

La personne qui préviendra les secours précisera :

- 1/ L'adresse exacte du chantier avec itinéraire éventuel et le numéro téléphonique du point d'appel.
- 2/ Les circonstances de l'accident (éboulement, chute, électrisation, asphyxie, etc...)
La position du blessé (sur le toit, au sol, dans une fouille) et s'il y a nécessité de dégagement.
- 3/ L'état et le nombre des victimes (Saignent-elles ? Parlent-elles ? Respirent-elles ? etc...)
- 4/ L'accès des lieux et le lieu de rendez-vous
- 5/ Les circonstances éventuellement aggravantes de l'accident (brûlures, produits chimiques, etc...).

Cette personne en aucun cas, ne devra raccrocher la première ou couper la communication avec les secours. Elle fera répéter le message et attendra que le correspondant raccroche.

Une personne restera en permanence près du téléphone pour répondre à un éventuel rappel des secours, jusqu'à leur arrivée sur le chantier.

Du personnel sera envoyé au devant des secours pour les diriger jusqu'au chantier et à l'intérieur du chantier.

Les voies seront dégagées pour ne pas gêner l'accès des secours.

Les responsables de l'entreprise, le maître d'ouvrage et le coordonnateur seront informés immédiatement de tout accident grave et dans les 48 heures de tout accident du travail.

Seront prévenus obligatoirement sous 24 heures :

- l'Inspection du Travail
- la CRAM Service Prévention
- l'OPPBTP.

6.3 - SECOURISTES

Dès la signature du marché, chaque entrepreneur désignera un responsable de chantier et établira un organigramme nominatif du personnel d'encadrement.

Il indiquera d'autre part l'organisation de l'entreprise pour assurer, en dehors des heures de travaux, une permanence en personnel d'encadrement, ouvriers et matériel suffisante pour parer d'une façon rapide et efficace à tout incident ou accident survenant du fait du chantier.

Les procédures de secours et d'évacuation vis à vis des risques d'incendie, eau, éboulement, électrique et gaz doivent figurer sur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, être affichées dans les locaux du personnel et donner lieu à des exercices périodiques.

Des moyens de communication fiables doivent relier les postes de travail et les responsables de chantier situés à l'extérieur de l'ouvrage.

Un poste téléphonique demeure accessible au personnel durant la totalité des périodes d'activité du chantier. Ce poste doit donner accès aux numéros 15 et 18 sans l'usage de pièces ou de cartes.

Chaque entrepreneur devra afficher dans ses cantonnements de chantier, dans les véhicules, dans la salle de réunion les différents numéros d'appel d'urgence.

Le chantier devra, pendant toute sa durée, avoir au moins un secouriste présent, titulaire du brevet de secouriste du travail.

Le nombre de secouristes sur le chantier devra être conforme à la législation.

Les secouristes devront être facilement identifiés par un casque de couleur choisie par l'entreprise de gros oeuvre avec inscription secouriste.

Le port de casques de la même couleur sera interdit aux non secouristes.

La liste des secouristes du travail sera affichée dans les bureaux et sur des panneaux d'affichage extérieurs. Chaque ouvrier embauché ou nouvellement affecté doit être informé du nom du (ou des) secouriste(s) de son groupe de travail.

Les sauveteurs-secouristes du travail formés depuis plus d'un an doivent être recyclés (nouveau programme SST au 01.01.1994).

6.4 – FORMATION DU PERSONNEL

Avant d'entrer sur le chantier, sur la zone en travaux, le personnel des entreprises, les salariés intérimaires ou à temps partiel devront avoir reçu la formation pratique nécessaire à l'exécution de leur tâche, ainsi que la formation appropriée en matière de sécurité.

L'entreprise titulaire doit tenir à jour sur le chantier une liste de tous les personnels par entreprise co-traitante ou sous-traitante. Ces différents personnels devront pouvoir être identifiés sur le chantier. Chaque entreprise désignera un responsable qui sera l'interlocuteur du coordonnateur, et habilité à engager la responsabilité de son entreprise en matière de sécurité et protection de la santé.

6.5 - BOITE DE SECOURS

Une boîte de secours, vérifiée périodiquement par un secouriste (en particulier, pour les dates de prescription et le renouvellement des produits) devra être facilement accessible et toujours prête à l'emploi dans la salle de réunion, dans le véhicule, à proximité de chaque zone en chantier..

Les emplacements seront affichés et connus de tous les secouristes.

Elles seront inaltérables, indéformables, résistantes aux chocs, étanches à la poussière, munies d'une poignée et facilement transportables.

L'entreprise principale devra affecter un local destiné à apporter les premiers soins aux blessés.

6.6 - MESURES COMMUNES D'ORGANISATION DES SECOURS

Pendant la période de préparation du chantier, un plan d'organisation des secours sera établi, prévoyant notamment l'évacuation de blessés graves.

Les postes de travail avec un ouvrier seul doivent être évités, en cas d'impossibilité, ils doivent être particulièrement surveillés.

6.7 - INCENDIE

- Règles relatives au stockage et à la mise en oeuvre des produits inflammables.
- Dispositions prises pour lutter contre l'incendie : extincteurs, permis de feu et éventuellement colonnes sèches et service de sécurité en cas de risques ou contraintes spécifiques
- Relation régulière et visites avec les services de secours.

6.8 – SUIVI DES ACCIDENTS

Accident grave

Est considéré comme accident grave tout accident de personne mortel ou susceptible d'entraîner une invalidité permanente supérieure à 10 %.

Est considéré comme accident ayant pu être grave tout accident matériel qui aurait pu entraîner un accident grave de personne physique, parce qu'ayant eu lieu dans une zone d'évolution du personnel ou de tiers passée, présente ou à venir.

Tout accident grave ou ayant pu l'être se doit d'être immédiatement signalé au chargé de sécurité de l'entreprise titulaire d'une part, au coordonnateur SPS et au maître d'œuvre d'autre part. Les travaux de la zone concernée sont immédiatement arrêtés en attente d'enquête et les mesures de sécurité conservatoires soit prises par les entreprises concernées pour mettre la zone en sécurité provisoire.

Accident du travail

Pour tout accident du travail faisant l'objet d'une déclaration d'accident auprès de la CPAM, dans le même délai, l'entreprise concernée transmet une copie au chargé de sécurité de l'entreprise titulaire et une autre au coordonnateur SPS.

CHAPITRE 7

MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

7.1 - GENERALITES

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant eux-mêmes une activité sur le chantier, sont assujettis :

- aux mesures générales de protection et de solidarité
- aux modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité liés aux choix des procédés, des équipements de travail, des substances dans l'aménagement des lieux de travail, dans la définition des postes de travail
- aux actions des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail
- aux règles relatives aux substances et préparations dangereuses
- à la mise en place, à l'acquisition et à l'utilisation de matériel conforme
- à mettre en oeuvre, vis à vis des autres personnes intervenant sur le chantier, comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention
- au respect des décrets n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995
- à la demande d'agrément n° 95-607 de leurs sous-traitants, s'il y a lieu.

Le plan général de coordination leur est applicable en totalité.

7.2 - INSPECTION COMMUNE

Les entreprises opèrent avant remise de leur PPSPS à une inspection commune préalable avec le coordonnateur de manière à déterminer avec lui :

- Contraintes d'intervention sur le site
- Mise en commun des moyens de levage
- Mise en commun des protections collectives

7.3 - INTERVENTION SUR LE CHANTIER

7.3.1 - Information permanente

Les entreprises sont tenues de s'informer auprès du maître d'œuvre et de l'entreprise principale :

- de l'état d'avancement des travaux
- de leur date prévisionnelle d'intervention sur le chantier
- des conditions de leur intervention sur le site.

Elles sont tenues de prendre contact avec le coordonnateur deux semaines avant leur intervention afin de procéder à une nouvelle inspection commune et à remettre à jour leur PPSPS s'il y a lieu, compte-tenu de nouvelles conditions éventuelles d'intervention.

7.3.2 - Nouvelle inspection commune

Elle se tiendra sur le chantier 1 semaine avant l'intervention de l'entreprise.

ANNEXES

- Plan de masse – Installation de chantier
- Organisation des secours
- Consignes générales de sécurité des engins de levage
- Utilisation d'explosifs
- Exécution de fouilles en tranchée
- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé



ANNEXE 1

PLAN DE MASSE

INSTALLATION DE CHANTIER

L'annexe sera complétée ultérieurement.



ANNEXE 2

ORGANISATION DES SECOURS

ALERTER

Alerter ou faire alerter, c'est permettre l'arrivée rapide de secours adaptés.

L'ALERTE EST UN ACTE CAPITAL. D'elle dépend la rapidité et l'efficacité des secours.

Il faut donc qu'elle soit donnée de façon correcte.

- **APPELEZ** le secouriste de l'entreprise

Le sauveteur secouriste du Travail fera le BILAN DES BLESSURES ET DONNERA LES RENSEIGNEMENTS SUR L'ETAT DE LA VICTIME POUR ALERTER les secours d'urgence extérieurs.

- **ALERTEZ** les secours d'urgence extérieurs.

18 ou le 112

EN PRECISANT les informations suivantes :

- Le nom du chantier :

- Lieu de l'accident :

- L'accès au chantier :

- La nature de l'accident : Renversement d'engin, collision entre engins ou véhicules, éboulement de terrain, engin en contact avec ligne électrique aérienne ou souterraine, etc...

- L'état de la victime

- . Répond-elle aux questions ?
- . Peut-elle bouger de partout ?
- . A-t-elle du mal à respirer ?
- . A-t-elle un pouls au poignet ?
- . A-t-elle une lésion apparente ?
- . Est-elle en train de s'affaiblir ?
- . A-t-elle un ou des membres coincés et maintenus en compression ?

- Où l'on peut vous rappeler : **Indiquez le numéro du poste téléphonique où l'on peut vous rappeler.**

ATTENDRE QUE CE SOIT VOTRE INTERLOCUTEUR QUI RACCROCHE LE TELEPHONE

Dès que votre interlocuteur a raccroché le téléphone, attendre 2 à 3 minutes et rappeler à nouveau pour confirmer votre premier appel.

PLACEZ UNE PERSONNE, AVEC UN TELEPHONE PORTABLE, AU POINT DE RENCONTRE DESIGNÉ LORS DE L'APPEL DES SECOURS EXTERIEURS.

(*) Le 18 aboutit au centre de traitement des appels aux pompiers. Ce centre se chargera d'appeler le SAMU, ainsi que la gendarmerie, si cela s'avère nécessaire.

ANNEXE 3

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES ENGINS DE LEVAGE

La manœuvre doit être exécutée exclusivement par une personne habilitée

Avant la mise en service

- S'assurer de la portance du sol
- Accéder au poste de travail et s'y maintenir pendant les manœuvres
- S'assurer à vide du fonctionnement des dispositifs de sécurité
- Vérifier le bon fonctionnement des organes de commande et de l'avertisseur sonore
- Vérifier l'arrimage du bac type « container »
- Vérifier tous les accessoires de levage, état, adaptation aux charges
- S'assurer de l'absence de personnes dans l'aire de survol

En service

- Faire éloigner toute personne située dans la zone à risque
- Manœuvrer sans brutalité en évitant les à coups
- Soulever et descendre les charges en respectant les instructions d'utilisation
- Faire usage de l'avertisseur sonore avant déplacement et à l'approche des zones dangereuses
- Demander à se faire guider si nécessaire
- Respecter les consignes particulières d'utilisation de l'appareil
- N'exécuter que les ordres du chef de manœuvre transmis par gestes conventionnels

En fin de service

- Désarrimer le bac type «container»
- Mettre l'appareil au repos dans les conditions prescrites par le constructeur
- S'assurer de l'absence d'anomalie de fonctionnement

Il est interdit

- De mettre hors service les dispositifs de sécurité
- De faire manœuvrer l'appareil par toute personne non habilitée
- De soulever une charge supérieure dans les conditions autres que celles fixées par le constructeur
- De transporter ou d'élever des personnes
- De traîner ou tirer des charges
- De transporter des charges au dessus de personnes, bâtiments, habitations, rues
- De quitter le poste de manœuvre pendant les manœuvres
- D'utiliser les moyens de levage pendant des conditions climatiques défavorables au sens des préconisations du constructeur

ANNEXE 4

UTILISATION D'EXPLOSIFS

Textes de référence :

- Arrêté du 15 Février 1928 fixant les conditions dans lesquelles les explosifs seront placés à proximité des chantiers
- Arrêté du 21 Juin 1955 fixant les conditions dans les quelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant de dépôts mobiles.
- Décret du 15 Octobre Code du Travail
- Arrêté du 15 Décembre 1969 Emploi des explosifs sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
- Arrêté du 15 Mai 1970 Certificat d'aptitude au minage ;
- Arrêté du 15 Mai 1974 Mesures de sécurité concernant l'emploi des explosifs dans les carrières et sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics.
- Arrêté du 21 Octobre 1987 portant sur l'emploi des détonateurs dans les mines verticales profondes des travaux à ciel ouvert des mines et carrières.

Avant le début des travaux de minage, il devra être établi par l'entrepreneur un plan de tir (perforation, chargement, amorçage) qui devra être vérifié et accepté par le maître d'œuvre.

Pendant les travaux de mise en œuvre des substances explosives, seules les personnes habilitées pourront intervenir, et ces travaux devront être exécutés dans le respect total de la législation.

Les mesures prises pour l'exécution du tir, quant à la sécurité des travailleurs, des personnes et de l'environnement seront communiquées au coordonnateur.

Dans tous les cas, l'utilisation d'explosifs fera l'objet d'un chapitre à part dans le PPSPS de l'entreprise.

ANNEXE 5

EXECUTION DE FOUILLES EN TRANCHEE

Texte de référence :

- Décret du 8 Janvier 1965 titre 4

Dans le 1^{er} alinéa de l'article 66 il est précisé : » les fouilles en tranchée de plus de 1.30m de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux 2/3 de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales, ou sensiblement verticales, être blindées , étrésillonnées ou étayées »

Avant tout commencement de travaux, obligation est faite à l'entrepreneur de :

- s'informer de la nature et du contenu du sol
- de dégager les abords des fouilles avant de commencer les travaux.

En cours de travaux, dans le cas de tranchées de plus de 1.30m de profondeur,

- de les entourer par une plinthe d'au moins 15 cm de haut et d'aménager une berme d'au moins 40 cm de large
- de ménager des moyens d'évacuation rapide, et pour les tranchées de plus de 40cm de largeur, des moyens de franchissement .

En cours de travaux, dans le cas de tranchée à proximité d'une zone de circulation, le blindage des fouilles devra être automatiquement mis en place.

Pendant la durée des travaux, l'accès aux propriétés riveraines sera préservé, et à cet effet seront mis en place des moyens de franchissement surs et balisés.

Les travaux de tranchée dont la profondeur est supérieure à 1.30m feront l'objet d'un chapitre à part dans le PPSPS de l'entreprise.

ANNEXE 6

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

	DATE :	REDACTEUR	FONCTION
ELABORATION			
HARMONISATION			
ADAPTATION			

LOT :

CHANTIER :

Adresse :

MAITRE D'OUVRAGE :

Adresse :

Tel :

Fax :

MAITRE D'ŒUVRE :

Adresse :

Tel :

Fax :

COORDONNATEUR SPS :

Adresse :

Tel :

Fax :

DATE DU MARCHE :

DATE DE L'INSPECTION COMMUNE :

DATE DE COMMENCEMENT DES TRAVAUX :



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ENTREPRISE

RAISON SOCIALE :

ADRESSE :

NOM ET QUALITE DU RESPONSABLE :

ORGANIGRAMME CHANTIER

**RESPONSABLE TRAVAUX :
QUALITE :**

**Tel :
Fax :**

**RESPONSABLE HYGIENE ET SECURITE :
QUALITE :**

**Tel :
Fax :**

PERSONNEL SUR CHANTIER :

HORAIRE DE TRAVAIL :

ORGANISATION DES SECOURS

- 1- Consignes de premier secours (cf. PGC)
- 2- Secouriste dans l'entreprise présent sur le chantier
 - Nom
 - Qualité
- 3- Matériel de secours sur le chantier
- 4- Evacuation des blessés (Plan d'évacuation et hôpital le plus proche)

HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

(cf. indications du PGC)

Sanitaires :

- Date de mise en place :
- Type :

Vestiaires :

- Date de mise en place :
- Type :

Bureau de chantier :

- Date de mise en place :
- Type :

Entreprise : Chantier :	N° page : Date : Lieu : Pilote :
Entreprise : Chantier :	N° page : Date : Lieu : Pilote :
Tâche :	
Analyse des risques pour les salariés des autres entreprises :	
Activités interférentes	
Risques	Prévention
Analyse des risques pour les salariés des autres entreprises :	
Activités interférentes	
Risques	Prévention
Moyens mis à la disposition des autres intervenants :	Moyens mis à la disposition par les autres intervenants :
Contrôle :	

TACHE :	Date d'intervention : Durée de la tâche : Lieu sur le chantier : Pilote :		
Main d'œuvre : (nombre de personnes, qualifications, aptitudes, habilitations, protections individuelles, formations, etc...)			
Matériaux : (nature, quantités, conditionnements, stockage, manutention, agressivité, etc...)			
Matériel : (désignation, manutention, énergies, entretien, etc...)			
Milieu : (désignation, nuisances, prévention, etc...)			
Désignation des phases	Mode opérateur	Risques prévisibles	Mesures retenues
Moyens mis à la disposition des autres intervenants :		Moyens mis à disposition par les autres :	
Contrôle (qui, quand, où, comment) :			

TACHE :		N° page :	
		Date :	
		Lieu :	
		Pilote :	
TACHE :		N° page :	
		Date :	
		Lieu :	
		Pilote :	
Main d'œuvre :			
Matériaux :			
Matériel :			
Milieu :			
Méthode :		Référence :	
Phases (croquis)		Risque	Prévention
Moyens mis à la disposition des autres intervenants :		Moyens mis à la disposition par les autres intervenants :	
Contrôle :			