

I.T.G.G. TRAVERSEE DE LEVIGNAC

DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

REFECTION DE CHAUSSEE DU R.D. 17

**entre le chemin des jardins
et la fin du parking de l'ancienne gare**

(du P.R.52 + 560mètres au P.R.52 + 800 mètres)

SACER/COLAS/SCREG

Bruguières le 6 juin 2003

SOMMAIRE

1°) PRESENTATION DU CHANTIER

2°) DESCRIPTION DES PHASES

**3°) DEMANDES NECESSAIRES A LA REALISATION
DES TRAVAUX**

**4°) DISPOSITIONS PRISES PAR L'ENTREPRISE
DURANT LES TRAVAUX**

5°) RECAPITULATIF CHRONOLOGIQUE DES PHASES

6°) ANNEXES

1°) PRESENTATION DU CHANTIER

Ce chantier représente la réfection de la R.D.17 du Chemin des Jardins à la fin du parking de l'ancienne gare.

Ce chantier se situe entre les Pk n°176 et n°197 (voir Plan des Profils en Annexe), ce qui représente une distance de 187,60 mètres.

Il débutera le 23/06/2003 pour une durée de six semaines.

La réalisation de ce chantier se décompose en 4 phases de durée différente, chacune nécessitant une signalisation adaptée.

La signalisation située à l'extérieur de LEVIGNAC sera composée de panneaux catégorie grande gamme classe 2.

La signalisation située à l'intérieure de LEVIGNAC sera composée de panneaux catégorie gamme normale classe 2.

2°) DESCRIPTION DES PHASES

- **PHASE A : du 23/06/2003 au 24/06/2003**

Elle représente les travaux nécessaires à la mise en place d'une déviation de la R.D.17 sur le parking de l'ancienne gare.

Pour sa réalisation, nous sollicitons une circulation sous alternat qui s'étendrait du Pk n°181 au Pk n°199, soit sur une longueur de 180,00 mètres.

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase A fournie en annexe.

Pour assurer un fonctionnement optimum de cet alternat, nous sollicitons la mairie pour l'autorisation de fermeture d'accès et de sortie du Chemin d'en Téoulé sur la R.D.17.

- **PHASE B : du 25/06/2003 au 11/07/2003**

Elle représente les travaux réalisés sur la R.D.17 qui se trouve hors circulation.

En effet, nous avons dévié la circulation sur le parking de l'ancienne gare, la circulation à double sens est donc maintenue.

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase B fournie en annexe.

Cependant, cette organisation nécessite le maintien de la fermeture d'accès et de sortie du Chemin d'en Téoulé sur la R.D.17, afin d'éviter toute intrusion non souhaitée sur la zone travaux.

- **PHASE C** : du 15/07/2003 au 18/07/2003

Elle représente les travaux situés sur les extrémités non traitées du chantier. En effet, celles-ci demeureraient auparavant nécessaires à la déviation de la phase B. Durant cette phase, nous travaillons sur le coté droit de la R.D.17.

Pour sa réalisation, nous sollicitons une circulation sous alternat qui s'étendrait du Pk n°176 au Pk n°199, soit sur une longueur de 213,90 mètres.

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase C fournie en annexe.

Pour assurer un fonctionnement optimum de cet alternat, le maintien de l'autorisation de fermeture d'accès et de sortie du Chemin d'en Téoulé sur la R.D.17. s'impose à nouveau.

- **PHASE D** : du 21/07/2003 au 29/07/2003

Cette phase est semblable à la précédente, à la différence que nous traitons le coté gauche de la R.D.17.

Nous mettrons en place une signalisation conforme au plan de signalisation de la phase D fournie en annexe.

A la fin de cette phase, nous effectuerons la mise en œuvre des différents produits bitumineux sur l'ensemble de ce chantier.

Cette activité nécessitera donc que nous basculions d'une demie chaussée à l'autre durant une même journée, ce basculement sera précédée par la mise en conformité de la signalisation qui sera fonction du coté traité (droit ou gauche).

En résumé, les produits bitumineux seront réalisés sous une signalisation conforme aux phases C ou D qui sera fonction du coté traité.

3°) DEMANDES NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX

- **Chemin d'en Téoulé**

Ayant connaissance que ce chemin est en relation avec le Chemin du Folupié, exutoire potentiel débouchant sur la R.D.17, nous pouvons donc décemment envisager sa fermeture d'accès et de sortie sur la R.D.17.

Pour cela, nous sollicitons Monsieur le Maire :

- ❖ pour une demande de fermeture d'accès et de sortie du Chemin d'en Téoulé sur la R.D.17 du 23/06/2003 au 08/08/2003(huit semaines).

La durée demandée est plus longue que celle décrite dans les phases précédemment, mais elle est nécessaire dans les cas où le chantier ne se déroulerait pas comme prévu, ou encore pour les intempéries que nous ne maîtrisons pas. Nous pourrions ainsi continuer nos travaux sans soucis de nouvelles demandes.

- ❖ pour une autorisation de déviation des différents riverains du Chemin d'en Téoulé sur le Chemin du Folupié du 23/06/2003 au 08/08/2003(huit semaines).

- ❖ pour une information préliminaire des différents riverains concernés par cette déviation.

Cette information précisera la date de début des travaux, la durée des travaux, la déviation à emprunter durant les travaux.

Aussi, elle pourrait éventuellement organiser une réunion à laquelle nous serions convié en sa présence et celle des riverains.

Une information écrite semblable sera également relayé par notre initiative afin d'établir une première communication avec les riverains.

- **R.D.17**

Nous sollicitons Monsieur le Maire pour une autorisation de voirie ainsi qu'une demande de circulation sous alternat du 23/06/2003 au 08/08/2003(huit semaines).

La section concernée se situe du P.R. 52 + 560 mètres au P.R.52+ 800 mètres.

La durée demandée est plus longue que celle décrite dans les phases précédemment, mais elle est nécessaire dans les cas où le chantier ne se déroulerait pas comme prévu, ou encore pour les intempéries que nous ne maîtrisons pas. Nous pourrions ainsi continuer nos travaux sans soucis de nouvelles demandes.

4°) DISPOSITIONS PRISES PAR L'ENTREPRISE DURANT LES TRAVAUX

- **Au cours de la déviation de voirie du R.D.17 sur le parking, nous assurerons l'entretien de la couche de roulement sur le parking dans le cas ou celle- ci subirait des dommages.**
- **Au cours de la circulation alternée sur le R.D.17 :**

Nous assurerons la circulation sur un état de surface correct(grave bitume, grave émulsion ou bicouche).

Nous informerons les riverains directs au R.D.17 de nos horaires de travail afin de leur assurer une certaine autonomie concernant leur déplacement.

Nous gèrerons les accès et sorties des riverains directs au R.D.17 par le biais de la communication et la mise en place des moyens qui s'imposent nécessaires à leur sécurité.

Nous définirons un accès et une sortie unique pour les riverains directs au R.D.17 afin qu'ils aient une libre circulation durant nos absences du chantier.

5°) Récapitulatif chronologique des phases

- **du 23/06/2003 au 24/06/2003 :**
Phase A
Circulation alternée du Pk n° 181 au Pk n°199 (longueur :180,00m)
Plan de signalisation phase A
- **du 25/06/2003 au 11/07/2003 :**
Phase B
Déviation avec circulation à double sens sur le parking de l'ancienne gare
Plan de signalisation phase B
- **du 15/07/2003 au 18/07/2003 :**
Phase C
Circulation alternée du Pk n° 176 au Pk n°199 (longueur :213,90m)
Plan de signalisation phase C
- **du 21/07/2003 au 29/07/2003 :**
Phase D
Circulation alternée du Pk n° 176 au Pk n°199 (longueur :213,90m)
Plan de signalisation phase D

Pour information, nous joignons en annexe un planning chemin de fer, il représente un synoptique dans le temps du traitement des différentes sections en vue d'une réfection complète de la traversée de Lévignac.

Ainsi, nous visualisons que notre intervention se limite à une section (Pk n°176 au Pk n°197) durant la période décrite (du 23/06/2003 au 29/07/2003).

6°) ANNEXES

PLAN DES PROFILS

PLANNING CHEMIN DE FER

PLAN DE SIGNALISATION PHASE A

PLAN DE SIGNALISATION PHASE B

PLAN DE SIGNALISATION PHASE C

PLAN DE SIGNALISATION PHASE D