

COMPTE RENDU N°44 - 1/4



ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA

RD33D – P.R 9+978

COMMUNE DE BARBAZAN

Marché J. LEFEBVRE

n° 563/08

COMPTE RENDU DE REUNION N° 04

DATE : 31 OCTOBRE 2008
04 NOVEMBRE 2008

REULET INGENIERIE
SAINT GAUDENS

Reçu le 05 NOV. 2008

N° 74826

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maîtrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maîtrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61	X X X	X X X	X X X
Maîtrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M. DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.65.35	X	X X	X X
→ Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	5 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38	—	X	X
Entreprise mandataire J. LEFEBEVRE(EJL)	M. CARIVEN Mlle HOCQUARD-B. M. CABANIE	5 pl du Gaillard du Port 31410 Noe	05.61.87.55.11	05.61.87.06.46	X X	X X	X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU M. ADER M. SOST	Rue Blériot 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21			X X X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. OIRY	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69			X
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06			X
France TELECOM	M. REY M. VANPOPERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44			X

COMPTE RENDU N°44 - 2/4

ERDF (Electricité Réseau Distribution France)	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.62.00.94.41	05.62.00.94.31			X
SDEHG (Synd. Dép. Electrification de la Haute-Garonne)	M. BAJOLLE	9 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71			X
Compagnie Electrique des Réseaux Aériens et Souterrains (C.E.R.A.S)	M. BARBOTIN	Av. Descartes Zone Industrielle 33 370 Artigues près Bordeaux	05.56.88.01.12	05.56.32.09.99			X
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

Destinataires du compte rendu

A/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :

Les précédents compte rendus sont approuvés sans réserve par l'ensemble des participants.

B/ AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Piquetage emprises travaux,
Débroussaillage emprises travaux
Décapage terre végétale emprises travaux,
Installation baraque chantier.

C/ PLANNING DES TRAVAUX :**Semaine n° 45 :**

Mise en œuvre remblais d'emprunt 0/80,
Pose et cachetage signalisation temporaire sur RD33.

Semaine n° 46 :

Décachetage signalisation temporaire sur RD33 et RD33D,
Dépose glissières de sécurité du carrefour,
Dépose signalisation directionnelle du carrefour,
Pose GBA plastiques de fermeture de la RD33D,
Mise en œuvre remblais d'emprunt 0/80.

EJL

EJL

D/ REMISE DE DOCUMENTS :

L'entreprise a remis à la maîtrise d'œuvre les documents suivant :

- Plan d'Assurance Qualité (PAQ),
- noms et coordonnées des responsables de la signalisation temporaire de chantier,
- fiches techniques graves 0/31.5 – graves 0/80 – graves bitume 0/14 cl2 – graves bitume 0/14 cl3,
- sous-détail prix marché n° 23 – Ilots en béton et galets de garonne, n° 26 – Fourniture et pose janolène Ø 110,



COMPTE RENDU N°44 - 3/4

ACTION

- sous-détail prix nouveaux bordures d'îlots type P2, fourniture et pose PVC Ø 200, f. et pose janolène en traversée Ø 110, fourniture et pose PE 32, couche d'accrochage sur graves bitume, enduit de scellement sur couche de forme ou GNT.
- vision de l'entreprise sur les quantités de l'avant métré.

La maîtrise d'œuvre a adressé à l'entreprise les coordonnées des quatre bornes polygonales.

La maîtrise d'œuvre a adressé au gestionnaire le voie et au Coordonnateur SPS les noms et coordonnées des responsables de la signalisation temporaire de l'entreprise.

E/ DOCUMENTS EN ATTENTE :

L'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre :

- résultats des sondages effectués hors emprises travaux (remblais d'emprunt).
- résultats des essais de portance réalisés sur sol support.

Le gestionnaire du réseau adressera à l'entreprise et à la maîtrise d'œuvre l'arrêté de circulation provisoire.

F/ IMPLANTATION EMPRISES TRAVAUX :

Suite aux relevés effectués par le géomètre de l'entreprise, il apparaît une entrée en terre légèrement différente du projet côté remblais Nord/Est.

Il est convenu conjointement d'appliquer sur le terrain les entrées en terre définies par l'entreprise.

G/ REALISATION DE SONDAGES SUR ILOT EXISTANT :

L'entreprise réalisera semaine n° 47 des sondages au droit des îlots de la RD33 pour déterminer la structure existante.

H/ CONDITIONS A MAINTENIR PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX -**RAPPEL :**

Le maître d'œuvre rappelle à l'entreprise les conditions à maintenir pendant toute la durée des travaux :

- chantier à réaliser en maintenant une circulation bidirectionnelle sur la RD33,
- transparence piétons et cyclistes sur la RD33 avec îlot transitoire en milieu de chaussée,
- accès au Casino de Barbazan par la RD33D pendant les week-ends avec impérativement un tourne à gauche sur la RD33.

EJL

SR ST GAUDENS

EJL

EJL

EJL



COMPTE RENDU N°44 - 4/4

ACTION**I/ CONCESSIONNAIRES :****France Télécom :**

Pas de réseau présent sous la RD33 St Gaudens/Luchon (le réseau passe par la RD 825 à Loures Barousse).

Réseau en fibres présent sous RD33D Barbazan/Loures Barousse avec passage sous RD33.

Découverte d'un regard FT dans l'emprise des travaux au niveau du PT3 (remblais sud/est). Le concessionnaire interviendra les 04 et 05/11 afin de réaliser les branchements dispensant une mise à niveau ultérieure du regard sous chaussée.

Les deux poteaux bois dans l'emprise des travaux ont été repliés par le concessionnaire la semaine précédente (semaine n° 44).

ERDF :

Un nouveau poteau béton a été implanté au niveau du pont côté Barbazan semaine n° 44.

Le poteau béton présent dans l'emprise des travaux sera enlevé les 12 et 13 novembre et remplacé par un support bois avec candélabre.

GDF :

Le branchement sous la RD33D alimentant l'ancienne habitation a été supprimé par le concessionnaire la semaine n° 44.

France Télécom

ERDF

PROCHAINE REUNION : à programmer semaine n° 46

Pour le Maître d'œuvre
Le Contrôleur Principal

F. LOPEZ

Le représentant de l'entreprise

Y. HOCQUARD-BASINET

