

Reçu
le 14 NOV. 2008

N° 74929

COMPTE RENDU N°5 - 1/4



ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

 CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
 RD33D – P.R 9+978
 COMMUNE DE BARBAZAN

 Marché J. LEFEBVRE
 n° 563/08

COMPTE RENDU DE REUNION N° 05

DATE : 04 NOVEMBRE 2008

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maitrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maitrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT M. CARRIERE	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61	X X X	X X X	X X X
Maitrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M. DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.65.35		X X	X X
Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	5 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38	—	(X)	X
Entreprise mandataire J. LEFEBVRE(EJL)	M. CARIVEN Mlle HOCQUARD-B. M. CABANIE	5 pl du Gaillard du Port 31410 Noe	05.61.87.55.11	05.61.87.06.46	X	X X	X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU M. ADER M. SOST	Rue Blériot 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21			X X X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. OIRY	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69			X
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06			X
France TELECOM	M. REY M. VANPOPERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44			X

COMPTE RENDU N°5 - 2/4

ERDF (Electricité Réseau Distribution France)	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.62.00.94.41	05.62.00.94.31			X
SDEHG (Synd. Dép. Electrification de la Haute-Garonne)	M. BAJOLLE	9 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71			X
Compagnie Electrique des Réseaux Aériens et Souterrains (C.E.R.A.S)	M. BARBOTIN	Av. Descartes Zone Industrielle 33 370 Artigues près Bordeaux	05.56.86.01.12	05.56.32.09.99			X
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

Destinataires du compte rendu

A/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :

Les précédents compte rendus sont approuvés sans réserve par l'ensemble des participants.

B/ AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Piquetage emprises travaux,
Débroussaillage emprises travaux
Décapage terre végétale emprises travaux,
Installation baraque chantier ;
Pose signalisation temporaire sur RD33 ;
Dépose glissières de sécurité du carrefour ;
Pose GBA plastiques de fermeture de la RD33D ;

C/ PLANNING DES TRAVAUX :**Semaine n° 46:**

Dépose signalisation directionnelle du carrefour ;
Mise en œuvre remblais d'emprunt 0/80 ;
Démolition des parties saillantes des îlots pour permettre un alignement des GBA plastiques ;

Semaine n° 47 :

Nettoyage d'emprise y compris démolition de petites maçonneries (prestations prévues en phase 1 et non réalisées entièrement à ce jour) ;
Mise en œuvre remblais d'emprunt 0/80 (fin prévue le mardi 18) ;
Pose des bordures P2 avec réglage de l'assise en grave concassée 0/31,5 pour coffrage de la surlageur du giratoire en galets maçonnés (lundi 17 et mardi 18) ;
Démolition découpe de la chaussée à la scie hydraulique ;
Rabotage de chaussée ;
Mise en œuvre des traversées de chaussée.

EJL

EJL



ACTION**D/ REMISE DE DOCUMENTS :**

L'entreprise a remis à la maîtrise d'œuvre les documents suivant :

- Fiche technique du BBSG 0/14 classe 3 ;
- Rapport du labo sur matériau d'emprunt du site ;
- Rapport labo du 04/11/2008 sur fond de forme ;
- Rapport labo du 05/11/2008 après pose du géotextile ;
- Fiche technique du béton extrudé ;
- Sous-détail prix nouveaux enduit de scellement et couche d'accrochage ;
- vision de l'entreprise sur les quantités de l'avant métré.

Le gestionnaire du réseau a adressé à l'entreprise l'arrêté de circulation qui doit être affiché sur le chantier.

E/ DOCUMENTS EN ATTENTE :

L'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre :

- planning mis à jour suite aux modifications évoquées lors de cette réunion : bordure coffrage giratoire → début phase 3, reprofilage GB → phase 4 ;
- prix supplémentaire pour pose du géotextile.

EJL

F/ IMPLANTATION EMPRISES TRAVAUX :

Suite aux relevés effectués par le géomètre de l'entreprise, il apparaît une entrée en terre légèrement différente du projet côté remblais Nord/Est.

Il est convenu conjointement d'appliquer sur le terrain les entrées en terre définies par l'entreprise.

EJL

G/ REALISATION DE SONDAGES SUR ILOT EXISTANT :

L'entreprise réalisera semaine n° 47 des sondages au droit des ilots de la RD33 pour déterminer la structure existante.

EJL

H/ CONDITIONS A MAINTENIR PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX .**RAPPEL :**

Le maître d'œuvre rappelle à l'entreprise les conditions à maintenir pendant toute la durée des travaux :

- chantier à réaliser en maintenant une circulation bidirectionnelle sur la RD33,
- transparence piétons et cyclistes sur la RD33 avec ilot transitoire en milieu de chaussée,
- accès au Casino de Barbazan par la RD33D pendant les week-ends avec impérativement un tourne à gauche sur la RD33.

EJL

I/ POINTS TECHNIQUES :

Afin d'avoir une bonne assise des bordures coulées en place I2, les graves bitumes 0/14 de classe 3 seront mises en œuvre afin que le débord derrière la bordure soit de 5cm maximum,

Le fruit des différentes couches d'enrobés sera de 1 pour 1.

EJL

COMPTE RENDU N°5 - 4/4

ACTION**J/ CONCESSIONNAIRES :****France Télécom :**

Pas de réseau présent sous la RD33 St Gaudens/Luchon (le réseau passe par la RD 825 à Loures Barousse).

Réseau en fibres présent sous RD33D Barbazan/Loures Barousse avec passage sous RD33.

Découverte d'un regard FT dans l'emprise des travaux au niveau du PT3 (remblais sud/est). Le concessionnaire est intervenu les 04 et 05/11 afin de réaliser les branchements dispensant une mise à niveau ultérieure du regard sous chaussée.

Les deux poteaux bois dans l'emprise des travaux ont été repliés par le concessionnaire la semaine n° 44.

ERDF :

Un nouveau poteau béton a été implanté au niveau du pont côté Barbazan semaine n° 44.

Le poteau béton présent dans l'emprise des travaux a été enlevé les 12 et 13 novembre et remplacé par un support bois avec candélabre.

GDF :

Le branchement sous la RD33D alimentant l'ancienne habitation a été supprimé par le concessionnaire la semaine n° 44.

France Télécom

ERDF

PROCHAINE REUNION : à programmer semaine n° 47

Pour le Maître d'œuvre
Le Technicien

**G. SERMOT**

Le représentant de l'entreprise

Y. HOCQUARD-BASINET