

COMPTE RENDU N°6 - 1/3



ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD33D – P.R 9+978
COMMUNE DE BARBAZAN

Marché J. LEFEBVRE
n° 563/08

COMPTE RENDU DE REUNION N° 06

DATE : 19 NOVEMBRE 2008

REULET INGENIERIE
SAINT GAUDENS

Reçu le 21 NOV. 2008

N° 9501

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maîtrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maîtrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61	X X	X X X	X X X
Maîtrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M. DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.66.35		X X	X X
→ Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	5 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38	—	X	X
Entreprise mandataire J. LEFEBVRE(EJL)	M. ABADIE M. CARIVEN Mlle HOCQUARD-B. M. CABANIE	ZI de Vic – BP12142 31321 Castanet Tol. 6 pl du Gaillard du Port 31410 Noe	05.62.71.78.78 05.61.87.13.36	05.61.27.85.11 05.61.87.06.46	X X	X X	X X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU M. ADER M. SOST	Rue Blériot 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21			X X X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. OIRY	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69			
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06			
France TELECOM	M. REY M. VANPOPERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44			

COMPTE RENDU N°6 - 2/3

ERDF (Electricité Réseau Distribution France)	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.62.00.94.41	05.62.00.94.31			
SDEHG (Synd. Dép. Electrification de la Haute-Garonne)	M. BAJOLLE	8 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71			
Compagnie Electrique des Réseaux Aériens et Souterrains (C.E.R.A.S)	M. BARBOTIN	Av. Descartes Zone Industrielle 33 370 Artigues près Bordeaux	05.56.86.01.12	05.56.32.09.99			
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

Destinataires du
compte rendu

A/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :

Le précédent compte rendu n° 5 du 4 novembre 2008 est approuvé sans réserve par l'ensemble des participants.

B/ AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Dépose signalisation directionnelle côté Barbazan du carrefour,
Mise en œuvre remblais d'emprunt 0/80 (fin prévue le 19/11 au soir),
Démolition des parties saillantes des îlots pour permettre un alignement des GBA plastiques,
Nettoyage d'emprise y compris démolition de petites maçonneries (prestations prévues en phase 1).
Traversées concessionnaire RD 33D côté Barbazan et alimentation anneau giratoire réalisées,
Traversées concessionnaire RD33D côté Loures à 50%.

C/ PLANNING DES TRAVAUX :**Semaine n° 47:**

Mercredi 19/11 : traversée concessionnaire RD33D côté Loures à 100 %
traversée concessionnaire RD33 à 50 %, sondage sur îlot central pour constater la structure existante.
Jeudi 20 et vendredi 21/11 : traversée concessionnaire RD33 à 100 %, pose bordures îlot central.

Semaine n° 48 :

Lundi 24 et mardi 25/11 : rabotage de chaussée, surface galets maçonnés en surlargeur du giratoire.
Mercredi 26/11 : couche de réglage graves concassées 0/20 + enduit de cure, essai de plaque sur 0/20 (classe PF2 module 50 MPA) par laboratoire entreprise.

EJL

COMPTE RENDU N°6 - 3/3

ACTION

Jeudi 27/11 : Grave bitume à la niveleuse côté Barbazan jusqu'à l'altitude -0.18m chaussée finie.

Vendredi 28/11 : Grave bitume au finisseur côté Barbazan jusqu'à l'altitude -0.06 m chaussée finie.

EJL

D/ REMISE DE DOCUMENTS :

L'entreprise a remis à la maîtrise d'œuvre les documents suivant :

- planning travaux mis à jour suite aux modifications évoquées lors de la réunion du 04/11 : bordure coffrage giratoire → début phase 3, reprofilage GB → phase 4,
- rapports chantier de suivi des travaux du 03 au 14/11.

E/ REMBLAIS D'EMPRUNT :

L'entreprise évoque une mise en œuvre de graves 0/80 (remblais d'emprunt) à hauteur de 2500 m3.

La maîtrise d'œuvre rappelle que les quantités du DCE font apparaître un volume de 1400 m3 confirmés par les avants métrés entreprise à hauteur de 1860 m3.

La maîtrise d'œuvre demande à l'entreprise de reprendre ses calculs et relevés.

EJL

F/ TRAVAUX DE CHAUSSEE :

L'entreprise soumet à l'approbation du maître d'œuvre le mode opératoire qu'elle souhaite mettre en œuvre pour réaliser les travaux de chaussée :

De la chaussée actuelle jusqu'à la côte - 0.18 m chaussée finie : grave bitume 0/14 cl 3 mise en œuvre à la niveleuse.

De la côte -0.18 à -0.06 m chaussée finie : grave bitume 0/14 cl 3 mise en œuvre au finisseur.

De la côte -0.06 à 0.00 m : béton bitumineux BBSG 0/14 cl 3 mise en œuvre au finisseur.

La maîtrise d'œuvre communiquera sa décision avant la fin de la semaine.

EJL
SMOTS

Rappel : Afin d'avoir une bonne assise des bordures coulées en place I2, les graves bitumes 0/14 de classe 3 seront mises en œuvre afin que le débord derrière la bordure soit de 5cm maximum,

Le fruit des différentes couches d'enrobés sera de 1 pour 1.

EJL

PROCHAINE REUNION : mardi 25 novembre à 10h00 sur le chantier

Pour le Maître d'œuvre
Le Contrôleur Principal

F. LOPEZ

Le représentant de l'entreprise

Ph. ABADIE