



ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD33D – P.R 9+978
 COMMUNE DE BARBAZAN

Marché J. LEFEBVRE
n° 563/08
COMPTE RENDU DE REUNION N° 01
REUNION DE PREPARATION
DATE: 6 OCTOBRE 2008

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maîtrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maîtrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61	X X X	X X X	X X X
Maîtrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M. DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.65.35	X	X X	X X
Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	5 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38	—	(X)	X
Entreprise mandataire J. LEFEBVRE(EJL)	M. CARIVEN Mlle HOCQUARD M. CABANIE	5 pl du Gallard du Port 31410 Noé	05.61.87.13.36	05.61.87.06.48	X X X	X X X	X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU	Rue Blériot 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21			X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. BARRUS	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69			
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06			
France TELECOM	M. REY M. VANPOERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44			



EDF	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.62.00.94.47	05.62.00.94.31			
SDEHG	M. ASSELIN	9 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71			
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.

Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

**Destinataires du
compte rendu**

A/ DEBUT DES TRAVAUX ET DELAI D'EXECUTION :

Le délai d'exécution des travaux proposé par l'entreprise est de 11 semaines calendaires. Le délai d'exécution partira de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de les commencer.

L'entreprise est invitée à commencer la préparation des travaux à compter du lundi 6 octobre 2008 durant au moins un mois.

SMOTS

EJL

B/ DOCUMENTS A FOURNIR PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :

L'entreprise remettra les documents mentionnés dans la liste 2-3 du CCTP avec en priorité :

- planning exécution des travaux,
- phasage travaux sous circulation,
- vision de l'entreprise sur les quantités de l'avant métré,
- origine des remblais d'emprunt,
- copie DICT concessionnaires,
- résultats des sondages (§ paragraphe D),
- proposition de prix pour fourniture et pose bordures type P2 (oublié par SES).

EJL

Le maître d'œuvre adressera à l'entreprise les plans sous fichiers informatique ainsi que la liste des sous détails de prix souhaités.

SMOTS

C/ PIQUETAGE GENERAL :

Quatre points référentiels seront implantés par le géomètre mandaté par le maîtres d'ouvrage.

A partir de ces points, l'entreprise fera procéder à l'implantation des différents axes et déports nécessaires aux travaux.

SMOTS

EJL

D/ REALISATION DE SONDAGES :

Des sondages au droit des flots existant seront réalisés par l'entreprise pour déterminer la structure existante.

EJL

ACTION**E/ CONCESSIONNAIRES :**

Le maître d'œuvre va organiser une réunion de concertation avec les divers concessionnaires concernés par l'aménagement (GDF, SDEHG, France Télécom, Eaux de la Barousse).

SMOTS

F/ CONDITIONS A MAINTENIR PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX :

Le maître d'œuvre informe l'entreprise des conditions à maintenir pendant toute la durée des travaux :

- chantier à réaliser en maintenant une circulation bidirectionnelle sur la RD33,
- transparence piétons et cyclistes sur la RD33 avec îlot transitoire en milieu de chaussée,
- accès au Casino de Barbazan par la RD33D pendant les week end avec impérativement un tourne à gauche sur la RD33.

EJL

PROCHAINE REUNION : **Mardi 14 octobre 2008 à 9h30 sur le chantier**

Pour le Maître d'œuvre
Le Contrôleur Principal

F. LOPEZ

Le représentant de l'entreprise

P. CARIVEN

