


COMPTE RENDU N°3 - 1/3



ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD33D – P.R 9+978
COMMUNE DE BARBAZAN

Marché J. LEFEBVRE
n° 563/08

COMPTE RENDU DE REUNION N° 03

REUNION DE PREPARATION

DATE : 21 OCTOBRE 2008

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maîtrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maîtrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61	X X	X X	X X X
Maîtrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M. DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.65.35		X X	X X
Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	5 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38	✓	X	X
Entreprise mandataire J. LEFEBVRE(EJL)	M. CARIVEN Mlle HOCQUARD-B. M. CABANIE	5 pl du Gaillard du Port 31410 Noé	05.61.87.13.36	05.61.87.06.46	X X	X X	X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU M. ADER M. SOST	Rue Blériot 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21		X X	X X X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. OIRY	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69			X
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06			X
France TELECOM	M. REY M. VANPOPERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44			X

COMpte RENDU N°3 - 2/3

EDF	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31000 Saint-Gaudens	05.62.00.94.47	05.62.00.94.31			X
SDEHG	M. BAJOLLE	9 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71			X
Compagnie Electrique des Réseaux Aériens et Souterrains (C.E.R.A.S)	M. BARBOTIN	Av. Descartes Zone Industrielle 33 370 Artigues près Bordeaux	05.66.88.01.12	05.56.32.09.99			X
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

Destinataires du
compte rendu

A/ REMISE DE DOCUMENTS :

L'entreprise a remis à la maîtrise d'œuvre les documents suivants :

- Copie des retours de DICT concessionnaires,
- PPSPS.

L'entreprise a remis au Coordonateur SPS le document suivant :

- PPSPS.

B/ DOCUMENTS EN ATTENTE :

L'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre :

- vision de l'entreprise sur les quantités de l'avant métré,
- résultats des sondages effectués hors emprises travaux pour valider les remblais d'emprunt,
- proposition de prix pour les bordures type P2,
- proposition de prix pour la pose de fourreaux d'attente sous chaussée,
- § liste 2-3 du CCTP.

La maîtrise d'œuvre adressera à l'entreprise les coordonnées des bornes polygonales.

Le gestionnaire du réseau adressera à l'entreprise et à la maîtrise d'œuvre l'arrêté de circulation provisoire.

C/ PIQUETAGE GENERAL :

Quatre points référentiels ont été implantés par le géomètre mandaté par le maître d'ouvrage.

A partir de ces points, l'entreprise fera procéder à l'implantation des différents axes et déports nécessaires aux travaux.

EJL

SMOTS

SR ST GAUDENS

SMOTS

EJL



ACTION

D/ REALISATION DE SONDAGES - RAPPEL :

Des sondages au droit des îlots existant seront réalisés par l'entreprise pour déterminer la structure existante.

EJL

E/ CONDITIONS A MAINTENIR PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX -

RAPPEL :

Le maître d'œuvre informe l'entreprise des conditions à maintenir pendant toute la durée des travaux :

- chantier à réaliser en maintenant une circulation bidirectionnelle sur la RD33,
- transparence piétons et cyclistes sur la RD33 avec îlot transitoire en milieu de chaussée,
- accès au Casino de Barbazan par la RD33D pendant les week end avec impérativement un tourne à gauche sur la RD33.

EJL

F/ SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER :

L'implantation de la signalisation temporaire sur la RD33 et de fermeture sur la RD33D a été réalisée conjointement entre l'entreprise et la maîtrise d'œuvre après la réunion de chantier.

PROCHAINE REUNION : A déterminer fin de semaine n° 44

Pour le Maître d'œuvre
Le Contrôleur Principal

F. LOPEZ

Le représentant de l'entreprise

Y. HOCQUARD-BASINET