


COMPTE RENDU N°7 - 1/3



ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD33D – P.R 9+978
COMMUNE DE BARBAZAN

Marché J. LEFEBVRE
n° 563/08

COMPTE RENDU DE REUNION N° 07

DATE : 25 NOVEMBRE 2008

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maîtrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maîtrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61		X	X
					X	X	X
					X	X	X
Maîtrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M.DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.65.35		X X	X X
→ Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	5 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38	☺	ⓧ	X
Entreprise mandataire J. LEFEBVRE(EJL)	M. ABADIE M. CARIVEN Mlle HOCQUARD-B. M. CABANIE	Zi de Vic – BP12142 31321 Castanet Tol. 5 pl du Gallard du Port 31410 Noe	05.62.71.78.78	05.61.27.85.11	X	X	X
			05.61.87.13.36	05.61.87.06.46	X	X	X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU M. ADER M. SOST	Rue Blériot 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21			X X X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. OIRY	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69			
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06			
France TELECOM	M. REY M. VANPOPERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44			

COMpte RENDU N°7 - 2/3

ERDF (Electricité Réseau Distribution France)	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.62.00.94.41	05.62.00.94.31			
SDEHG (Synd. Dép. Electrification de la Haute-Garonne)	M. BAJOLLE	9 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71			
Compagnie Electrique des Réseaux Aériens et Souterrains (C.E.R.A.S)	M. BARBOTIN	Av. Descartes Zone Industrielle 33 370 Artigues près Bordeaux	05.56.86.01.12	05.56.32.09.99			
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

Destinataires du
compte rendu

A/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :

Le précédent compte rendu n° 6 du 19 novembre 2008 est approuvé sans réserve par l'ensemble des participants.

B/ AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Mise en œuvre remblais d'emprunt (graves 0/80) à 100 %,
Traversées concessionnaires à 100 %,
Bordures îlot central P2 de coffrage extérieur à 100%,
Surlargeur du giratoire en galets maçonnés à 40 %,
Mise en œuvre terre végétale îlot central à 80% .

C/ PLANNING DES TRAVAUX :
Semaine n° 48:

Mercredi 26/11 : surlargeur du giratoire en galets maçonnés à 100%,
rabotage de chaussée.

Judi 27/11 : couche de réglage graves concassées 0/20,
essai de plaque sur graves concassées 0/20 (classe PF2 module 50 MPA) par le laboratoire de l'entreprise.

Vendredi 28/11 : enduit sur graves concassées 0/20,
grave bitume à la niveleuse côté Barbazan jusqu'à
l'altitude -0.18m chaussée finie.

Semaine n° 49 :

Lundi 01/12 : grave bitume à la niveleuse côté Loures jusqu'à
l'altitude -0.18m chaussée finie.

Mardi 02/12 : grave bitume au finisseur côté Loures jusqu'à l'altitude -0.06 m
chaussée finie.

BBSG au finisseur côté Loures.

Mercredi 03/12 : BBSG au finisseur côté Barbazan.

EJL

D/ REMISE DE DOCUMENTS :

L'entreprise a remis à la maîtrise d'œuvre les documents suivant :

- rapports chantier de suivi des travaux du 17 au 21/11,
- fiches techniques fournisseur LAFFORGUE.

E/ DOCUMENTS EN ATTENTE :

L'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre les documents suivants :

- fiche formulation béton extrudé,
- fiche technique compacteur V5.

F/ TRAVAUX DE CHAUSSEE :

L'entreprise a soumis à l'approbation du maître d'œuvre le mode opératoire qu'elle souhaite mettre en œuvre pour réaliser les travaux de chaussée :

De la chaussée actuelle jusqu'à la côte - 0.18 m chaussée finie : grave bitume 0/14 cl 3 mise en œuvre à la nivelleuse.

De la côte -0.18 à -0.06 m chaussée finie : grave bitume 0/14 cl 3 mise en œuvre au finisseur.

De la côte -0.06 à 0.00 m : béton bitumineux BBSG 0/14 cl 3 mise en œuvre au finisseur.

La maîtrise d'œuvre a validée ce mode opératoire.

Rappel : Afin d'avoir une bonne assise des bordures coulées en place I2, les graves bitumes 0/14 de classe 3 seront mises en œuvre afin que le débord derrière la bordure soit de 5cm maximum,

Le fruit des différentes couches d'enrobés sera de 1 pour 1.

G/ INTEMPERIES :

Mois de Novembre : 2 jours (6 et 24/11)

PROCHAINE REUNION : mardi 02 décembre à 10h00 sur le chantier

Pour le Maître d'œuvre
Le Contrôleur Principal

F. LOPEZ

Le représentant de l'entreprise

Ph. ABADIE

EJL

EJL