

REULET INGENIERIE
SAINT GAUDENSReçu
le 09 DEC. 2008

N° 75212

COMPTE RENDU N°9 - 1/3



ROUTE DEPARTEMENTALE N° 33

CARREFOUR GIRATOIRE AVEC LA
RD33D – P.R 9+978
COMMUNE DE BARBAZAN

Marché J. LEFEBVRE
n° 563/08

COMPTE RENDU DE REUNION N° 09

DATE : 09 DECEMBRE 2008

Entité	Nom du représentant	Adresse	N° téléphone	N° télécopie	Présent	Convoqué prochaine réunion	Diffusion du compte rendu
Maîtrise d'œuvre Travaux – CG 31 Service Maîtrise d'Oeuvre Travaux Sud (SMOTS)	M. CONZE M. LOPEZ M. SERMOT	Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.74.60	05.62.00.74.61	X X X	X X X	X X X
Maîtrise d'œuvre Etudes – CG 31 Service des Etudes Sud (SES)	M. DESJARDINS M. BATAILLE	RN 117–Lieu dit Saint-Pé 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.83.20	05.61.89.65.35		X X	X X
Coordonnateur SPS Groupement (SPS) REULET / TORMO	M. TORMO	5 bis, bd Pasteur 31 800 Saint-Gaudens	05.61.94.93.00	05.61.95.27.38		X	X
Entreprise mandataire J. LEFEBVRE(EJL)	M. ABADIE M. CARIVEN Mlle HOCQUARD-B. M. CABANIE	ZI de Vic – BP12142 31321 Castanet Tol. 5 pl du Gaillard du Port 31410 Noe	05.62.71.78.78 05.61.87.13.36	05.61.27.85.11 05.61.87.08.46	X X	X X	X X X X
Gestionnaire de la Voie – CG 31 (SR) Secteur routier de Saint-Gaudens	M. NOMDEDEU M. ADER M. SOST	Rue Blérôt 31806 Saint-Gaudens	05.62.00.84.20	05.62.00.84.21			X X X
Syndicat des Eaux de la Barousse	M. OIRY	Ch. de la Chapelle 31800 Villeneuve de Rivière	05.62.00.80.60	05.62.00.80.69			X
Gaz de France	M. PRADIER M. SAURAT	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.61.94.74.26	05.61.94.74.06			
France TELECOM	M. REY M. VANPOPERINGHE	17 rue de l'Indépendance 31800 Saint-Gaudens	05.61.89.88.62	05.61.95.17.44			



COMPTE RENDU N°9 - 2/3

ERDF (Electricité Réseau Distribution France)	M. ANDRIEU	11 rue Marsoulas 31800 Saint-Gaudens	05.62.00.94.41	05.62.00.94.31			
SDEHG (Synd. Dép. Electrification de la Haute-Garonne)	M. BAJOLLE	9 rue des 3 Banquets 31080 Toulouse	05.61.33.46.22	05.61.55.30.71			
Compagnie Electrique des Réseaux Aériens et Souterrains (C.E.R.A.S)	M. BARBOTIN	Av. Descartes Zone Industrielle 33 370 Artigues près Bordeaux	05.56.86.01.12	05.56.32.09.99			
Mairie de BARBAZAN	M. le Maire	Village 31510 Barbazan	05.61.88.30.06	05.61.88.39.06			X
Mairie de LOURES BAROUSSE	M. le Maire	Place de la Mairie 65370 Loures Barousse	05.62.99.21.28	05.62.99.23.28			X

ACTION

Les remarques concernant le présent compte-rendu doivent être formulées au plus tard lors de la prochaine réunion.
Passé ce délai, il sera considéré comme adopté.

Destinataires du compte rendu

A/ APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU :

Le précédent compte rendu n° 8 du 02 décembre 2008 est approuvé sans réserve par l'ensemble des participants.

B/ AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Béton bitumineux BBSG à 100%,
Mise en œuvre terre végétale îlot central à 100%,
Bordures ilots coulées en place à 100%,
Remplissage ilots en galets à 30 %,
Accotements en terre végétale à 50%.

C/ PLANNING DES TRAVAUX :

Mardi 09 et mercredi 10/12 : remplissage ilots en galets, accotements en terre végétale.
Jeudi 11/12 : réalisation cheminement piétonnier en béton balayé.
Vendredi 12/12 : enduit superficiel sur-largeur chaussée côté Loures, pose signalisation provisoire de mise en service du giratoire, repliement installations de chantier et signalisation temporaire.

EJL

D/ REMISE DE DOCUMENTS :

L'entreprise a remis à la maîtrise d'œuvre les documents suivant :

- rapports chantier de suivi des travaux du 01 au 05/12,
- sous-détail de prix du géotextile,
- sous-détail de prix accotements gravillonnés,
- planning à jour des modifications de phases,
- cubature remblai d'apport,
- fiche technique du compacteur vibrant V5,
- essais de portance sur couche de forme,
- suivi labo entreprise lors de la réalisation des enrobés.



E/ DOCUMENTS EN ATTENTE :

L'entreprise devra fournir à la maîtrise d'œuvre les documents suivants :
- relevés géomètre des travaux réalisés.

EJL

F/ CHEMINEMENT PIETONNIER :

L'entreprise a confirmé à la maîtrise d'œuvre sa variante économiquement identique (béton balayé sans bordures) au cheminement piétonnier en enduit bi-couche + bordures.
La maîtrise d'œuvre a validé cette proposition.

EJL

G/ COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME CL 3 :

Suite aux prélèvements effectués sur les graves bitume classe 3, il apparaît une non-conformité de sa fabrication (trop de liant : 5.3 % pour 4.5 %) d'où un risque d'orniérage.
Cette non-conformité est confirmée par les laboratoires de l'entreprise et du contrôle externe (LRPC).
La maîtrise d'œuvre est en attente des propositions de l'entreprise EJL et de son laboratoire avant de prendre une décision.

EJL

H/ CONCESSIONNAIRE :

Réseau eau potable – Eaux de la Barousse :

Le concessionnaire réalise ce jour le raccordement du tuyau d'alimentation de l'anneau du giratoire au niveau de la bouche à clé.
Cette prestation est à la charge de la commune de Barbazan.

I/ FIN DES TRAVAUX :

Sauf aléas climatiques, l'entreprise Jean Lefebvre annonce une fin de ses travaux avec repliement des installations de chantier pour le vendredi 12 décembre.

EJL

J/ SIGNALISATION HORIZONTALE :

Sauf aléas climatiques, la signalisation horizontale (marquage routier) est prévue à partir du mercredi 10 décembre.

PROSIGN

K/ INTEMPERIES :

Mois de Novembre : 2 jours (6 et 24/11)
Mois de Décembre : 1 jour (5/12)

Pour le Maître d'œuvre
Le Contrôleur Principal

F. LOPEZ

Le représentant de l'entreprise

Y. HOCQUARD-BASINET

